



**OTSUS taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

08.06.2026

nr 11.3-1/26/2945

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punktide 1 ja 4, riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 9 lõike 5 ja § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Võru Linnavalitsus, registrikood 75019980, 02.06.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.24-0317 „Võru linna kogukonnakeskuse rajamine, I etapp” (edaspidi *projekt*) 14.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/631 (edaspidi *otsus*) punkte 3 ja 6.10.2 järgmiselt:

1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2024 - 31.03.2027.“

1.2 „6.10.2 lõpparuande hiljemalt 20.04.2027“

2. Kinnitada muudatused projekti tegevuskavas vastavalt toetuse saaja 02.06.2026 taotlusele.

3. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks 6 kuu võrra. Projekti ajakava on mõjutanud asjaolu, et enne lisatööde lõplikku määratlemist oli vajalik ära oodata teenusdisaini hooviala töötubade tulemused. Toetuse saaja soovib lahendada parkimiskorralduse Petseri tänava poolsel küljel, rajada turvalisuse suurendamiseks kinnistu ümber piirdeaia koos haljastusega ning luua noorte ettepanekul keskuse sisehoovi kasvuhoone ja täiendavad mänguvõimalused.

Töötoad tõid esile täiendavad vajadused ja lahendused, mille integreerimine projekti võimaldab saavutada kogukonnakeskuse rajamisel oluliselt suuremat mõju ja paremat vastavust kasutajate tegelikele vajadustele. Tegemist on projekti rakendamise käigus ilmnenu asjaoluga, mida ei olnud võimalik projekti ettevalmistamise etapis täiel määral ette näha. Hange lisatööde tegemiseks on hetkel riigihangete registris üleval ning hankest huvitatud isikud on juhtinud tähelepanu pikema täitmisaja vajadusele.

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et on täidetud meetme määruse § 9 lõike 5 tingimused projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks kuue kuu võrra ja täiendavate

tegevuste lisamiseks. Abikõlblikkuse perioodi pikendamine on põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman
5192 3484
kaidar.viikman@rtk.ee