

Hr. Antti-Armin Pärna  
Transpordiamet  
Teelise 4, 10 916 Tallinn

01.10.2025

**Töövõtueping nr 3.2-3/25/187-1 - „Võru hooldepiirkonna kruusateede remont 2025 “.**

**Tööde tähtaja pikendamise taotlus**

Seoses alljärgnevate asjaoludega palub töövõtja tööde tähtaja pikendamist:

- 1) OBJEKT 2 - Riigimaantee 25181 Meremäe-Miikse tee km 0,000-3,995:

Lepinguline maht kraavipõhja kindlustusel lubjakivikillustik geotekstiilil 1176 m2. Tegelik vajadus ja teostatud maht 3192 m2.

Keskmiseks jõudluseks on töövõtja arvestanud ca 300m2 kraavikindlustust päevas 1 meeskonna kohta. Lisatöödeks kuluv aeg ca 7 tööpäeva.

- 2) OBJEKT 3 - Riigimaantee 25125 Kapera-Härma tee km 0,000-5,288:

Lepinguline maht kraavide/nõlvade kaevamine koos pinnase äraveoga 3810,5 m3.

Tegelik maht vähemalt 6246 m3 vastavalt töömahutabelile nr.5. Mahu muutuse põhjus töömahu tabelis olnud valemi viga.

Keskmiseks jõudluseks on töövõtja arvestanud ca 240 m3 kraavikaevamist päevas 1 meeskonna kohta. Lisatöödeks kuluv aeg ca 10 tööpäeva.

Seoses eeltooduga palume Tellijal mõistvat suhtumist ning tööde tähtaja pikendust kuni 17.10.2025.

/allkirjastatud digitaalselt/

Lugupidamisega

Peep Sinisaar  
JBS Infra OÜ  
projektijuht / juhatuse liige  
Tel. 5087680