

Lp Arlis Roosi
Mefab OÜ
mefab@mefab.ee

Meie digitaalallkirja kuupäev nr 1-46.11.

Lepingu täitmise nõue ja täiendav tähtaeg

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK või Tellija) ja Mefab OÜ (edaspidi ka kui Töövõtja) sõlmisid 19.09.2023 avatud hankemenetluse „Nõmme-Mustamäe MKA treppide rekonstrueerimistööd“ (DHS 1-47/2872, riigihanke viitenumber 266699) tulemusena töövõtulepingu nr 1-46.11.25/2023/10 (edaspidi Leping).

Lepingu punkti 1.1. kohaselt Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama lihthanke (DHS-i nr 1-47/2872, riigihanke viitenumber 266699) „Nõmme-Mustamäe MKA treppide rekonstrueerimistööd“ tulemusena (edaspidi Ehitis) hanke osa 1 Sütiste tee trepi rekonstrueerimistööd Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi nimetatud Töö).

Lepingu punkti 3.2. kohaselt oli Töö üleandmise lõpptähtaeg on 30.11.2023. Seega pidi Töövõtja kõik lepingulised tööd ja dokumentide esitamised lõpetama hiljemalt 30.11.2023.

Lepingu kehtivuse tähtaeg on möödunud, kuid kõiki ehitustööd objektil ei ole lõpetatud ja dokumente esitatud. 29.11.2023 teostatud objekti ülevaatuse käigus on Tellija esindajad ja omanikujärelevalve saanud ülevaate objektil valminud ja lõpetamata tööde mahust.

Seisuga 29.11.2023 oli Töövõtjal teostamata töid lepingujärgse maksumusega 60 710,00 eurot (käibemaksuta).

Tellija ei saa pikendada tööde teostamise tähtaega, kuid võtab teadmiseks, et tööde lõplik valmimine viibib ilmastikuolude tõttu. Tellija juhib Töövõtja tähelepanu hankelingu punktile 14.3, mille kohaselt on Tellijal õigus leping üles öelda juhul, kui Töövõtja viivitab tööde üleandmisega rohkem, kui kolm nädalat hankelepingus sätestatud tööde valmimistähtajast arvates.

Lugupidamisega

Aili Küttim
Lääne-Eesti piirkonna juhtaja

(allkirjastatud digitaalselt)