



TRANSPORDIAMET

Madis Pärli
RoadWest OÜ
madis@roadwest.ee
Valga mnt 7
61504, Tartu, Tartu maakond

Teie 26.07.2024 nr nr.1

Meie 31.07.2024 nr 8-6/24/13369-1

Täiendava tähtaja andmine

Transpordiameti ja RoadWest OÜ vahel on 24.05.2024 sõlmitud leping 3.2-3/24/994-1 Riigitee 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa km 17,0-21,0 külmakahjude remont.

Töövõtja Lepingu lõpptähtaeg on 25.07.2024. Töövõtja esitas 26.07.2024 taotluse, kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 31.07.2024.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendavaks tähtajaks 31.07.2024, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused (s.h täitedokumentatsiooni üleandmine).

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 31.07.2024 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 01.08.2024 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt Lepingu punktile 9.9 on leppetrahv 0,15 % Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Kelder
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus

Lisa: Töövõtja taotlus

Margus Kelder
58170526, Margus.Kelder@transpordiamet.ee