



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

18.09.2024 nr 11.2-32/1068

Riigihalduse ministri 30.12.2019. a määruse nr 66 "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 8 lg 3 alusel ning arvestades toetuse saaja, Kanepi Vallavalitsus registrikood 77000186, 12.09.2024 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK või rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr RE 2.02.23-0311 „**Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede Kanepi vallas 2023**“ 08.05.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-32/686 (edaspidi otsus) punkti 4 ja 7 järgmiselt:

1.1.,4. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **03.05.2023.** a ja lõppkuupäev **31.12.2024.** a;“.

1.2.,7. Toetuse saaja esitab e-keskkonna kaudu lõpparuande 30 päeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist, hiljemalt **30.01.2025.** a. Toetuse saaja esitab projekti järelaruanded RTK nõudmisel seisuga üks aasta ja kolm aastat pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu“.

2. Asjaolud ja muudatustaotluse põhjendused

Rakendusüksus on rahuldanud 08.05.2023 toetuse rahuldamise otsusega nr 11.2-32/686 (edaspidi TRO) **Kanepi Vallavalitsuse** (edaspidi toetuse saaja), registrikood 77000186 asukoht Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond 03.05.2023. a esitatud toetuse taotluse registreerimisnumbriga RE 2.02.23-0311 projektile „**Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede Kanepi vallas 2023**“ (edaspidi projekt).

12.09.2024. a esitas toetuse saaja läbi SFOS postkasti RTKle avalduse (edaspidi muutmistaotlus) projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks.

Esitatud muutmistaotluse kohaselt soovib toetuse saaja pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi **2 kuud, kuni 31.12.2024. a.**

Muudatuse põhjusena on vald toonud välja, et ehitustööde lõpetamine on viibinud seoses elektriprojekti valmimise eeldatust pikema ajakuluga ning enne ja peale elektrisüsteemi paigaldamist nõudvate üldehitustööde ehitaja poolse tööobjektide pika järjekorra tõttu.

2023. a taotlusvoorus sai toetust neli spetsialisti, kellest üks teavitas, et tal on tekkinud raskused projekti tegevuste tähtajaks lõpetamisega ning palub tööde tegemise tähtaega pikendada kuni 20.12.2024. Spetsialistiga 11.04.2024 sõlmitud toetuslepingu kohaselt tööde lõpetamise tähtaeg on 30.09.2024 ning aruande esitamise tähtaeg on 31.10.2024.

Spetsialisti projekti eelarve kohaselt on töödeks elektritööd 1. korrusel (peakilp, pistikupesad, lülitid Abb Basic, pistikud, lülitid, kaabeldus, toosid, abimaterjalid, töö, nõrkvoolu kaabeldus ainult cat6) ja siseviimistluseks vajalike ehitusmaterjalide ostmine.

Spetsialisti põhjenduste kohaselt on tööde lõpetamine viibinud seoses elektriprojekti valmimise eeldatust pikema ajakuluga ning enne ja peale elektrisüsteemi paigaldamist nõudvate üldehitustööde ehitaja poolse tööobjektide pika järjekorra tõttu. Samuti takistas ehitustööde valmimist mõningate materjalide tarnetaskused. Hetkel on töödest valmis elektriprojekt, osaline kaabeldus esimesel korrusel, lõpetatud elektrikaabeldus vannitoas ning on soetatud osa ehitusmaterjale. Tööde tegemise tähtaega palutakse pikendada, et saaks lõpetada ülejäänud elektrikaabeldus, paigaldada pistikud, valgustid, paigaldada elektrikilp ning elektrikaablite paigaldamisega seotud siseviimistlustööd seintel.

Projekti raames toetuse andmise eesmärk on parandada Kanepi vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtete töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele

Arvestades, et spetsialisti projekti tööde lõpetamine viibib temast mitteolenevate asjaolude kokkulangemisel ja jäänud on veel teha väike osa töödest, palub vald projekti eesmärgi täitmise nimel pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kahe kuu võrra kuni **31.12.2024**.

3. Rakendusüksuse põhjendused

RTK hinnangul on toetuse saaja poolt esitatud muutmistaotlus põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. Vastavalt meetme määruse § 8 lg 3 alusel võib projekti periood kesta toetuslepingu sõlmimisest toetuslepingus määratud ajani, mis ei ole hilisem kui taotlusvooru aastale järgneva aasta 31. oktoober. Erandina võib tähtaega põhjendatud juhul pikendada kuni kuue kuu võrra, kui projekti käigus ilmnenu ootamatute takistuste tõttu ei saa eeldada selle tähtajast kinni pidamist. Kanepi vald palub perioodi pikendada kuni **31. detsembrini 2024**.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Otsuse koostaja: Tiina Loorand

teenusekoordinaator

tiina.loorand@rtk.ee