

EKT Teed OÜ
Registrikood 12709519
Artelli tn 15, Tallinn 10621

Teie nr
Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5372

Teade

Austatud härra Jaan Viljas

Vastavalt RMK metsaparandustalituse ja EKT Teed OÜ vahel 7.03.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/13 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Võru maakonna Sule tee ja Vuhjärve tee **1. septembriks 2023.a.** Tänase päeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole antud objektid veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „*Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.*”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparandustalitus, et annab EKT Teed OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil EKT Teed OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparandustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2023/13 **254,84 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja