

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

22.03.2024-019

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja ConArte OÜ vahel on 05.06.2020 sõlmitud leping Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu ning Filtri tee 10 kinnistu, Filtri tee 12 kinnistu ja Filtri tee 12a kinnistu detailplaneeringu liikluskoormuse analüüsi koostamiseks.

Tulenevalt lepingu p-st 4.1 kohustus töövõtja tellijale töö üle andma kõige hiljem 305. (kolmesaja viie) kalendripäeva pärast lepingu alla kirjutamist ja seega on lepingu lõpptähtajaks 06.04.2021.

04.04.2023 on sõlmitud lepingu Lisa 7, nr 2-2/20/426-1 muudatusele nr 3, mille alusel detailplaneeringu üleandmise tähtaega on pikendatud 06.04.2024 aastani.

Kuigi planeering oli vastuvõtmise valmis, esitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 27.02.2023 kirjas nr 3-2/497 – 1 nõude kooskõlastuse värskendamiseks, mis pikendas oluliselt menetluse aega. Värskendatud kooskõlastustega detailplaneering edastati planeerija poolt uuesti Tallinna planeeringute registrisse 26.06.2023. Käesoleval ajal on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt koostamisel vastuvõtmise eelnõu, mille tähtajaks on vastavalt TPR infole määratud 16.11.2023.

Seoses meist olenemata asjaoludest ning tuginedes eeltoodule palume pikendada Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartali detailplaneeringu üleandmise tähtaega 1 aasta võrra tähtajaga 06.04.2025.

Lugupidamisega

Tiina Vilberg

*/allkirjastatud digitaalselt/*

ConArte OÜ

Juhatuse liige