

Kobras AS
Tartu

Teie

Meie 09. august 2022
1-46.20.1/2022/4


Uue tähtaja andmine tööde lõpetamiseks

Austatud Erki Kõnd

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Kobras AS vahel hanke „Helme ja Vanaveski paisude likvideerimise projekteerimine“ (viitenumber 245354) tulemusena sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6.11/2022/5, punkti 3.1. kohaselt kohustus töövõtja koostama Helme paisu likvideerimise ja loodusliku jõesärgi taastamise projekti koos kõigi nõutavate ja vajalike kooskõlastustega, valminud keskkonnamõjude eelhindangu ja vajaliku lubadega hiljemalt 15. augustiks 2022.a.

Kuna projekti kooskõlastamise käigus selgus, et eraomanik ei võimalda esialgselt planeeritud juurdepääsu paisutusosalale tööde teostamiseks. Sellest lähtuvalt kutsutakse lähiajal kokku koosolek Keskkonnaameti, Tõrva valla, projekteerija ja RMK osalusel, et leida kujunenud olukorrale lahendus. Seetõttu ei ole võimalik esitada projektlahendust tähtaegselt ja Tellija annab Töödega lõpetamiseks uue tähtaja 15. oktoobri 2022.a.

Lugupidamisega

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Küllike Kuusik', written over a light blue horizontal line.

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht