

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Lepingu nr : 20.03.2023 käskkirjaga nr 1-3/51

Aruande esitaja: Vaida Alevikuselts MTÜ

Projekti läbiviimise aeg: 01.03.2023-31.12.2023

Tegevuste lepingujärgne maksumus: 9732€

Aruande koostamise kuupäev: 30.12.2023

<p>Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte Kuidas projekt oma eesmärgi(d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering / soetus muutis ühingu võimekust, tegevuskeskkonda, edendas kohalikku elu?</p>
<p>Projektiga eesmärgid 100% täidetud. Projekti raames sai teostatud kõik vajaminevad maa-ala uuringud, mille järgi sai teostada lõpliku lahendusena Vaida aleviku puhke- ja keskusala eskiisi, mis on aluseks istepinkide ja kõlakoja ala projekteerimiseks. Geodeetiline ja dendroloogiline alusplaan, andsid selge ülevaate Rukkilille tn 6 olevast sanitaarkaitsevööndist ja väärtuslikest puudest, mis aitasid eskiisprojekti loomisele kaasa, et vältida hilisemaid takistusi.</p> <p>Vaida elanikud kaasati avalikuruumi loomisprotsessi, kus said kaasa rääkida, valida ning parendusteks ettepanekuid teha lõpliku eskiisi valmimiseks. Lõplik külaplatsi ja kõlakoja eskiis valmis 22.12.2023.</p> <p>Vaida kogukonnal ja Rae vallavalitsusel on ühtne nägemus ja arusaam planeeritavast puhke- ja keskusalast. Koostöös valminud eskiisist saab vallavalitsus koheselt edasi minna detailplaneeringu hankega.</p>
<p>Väljundid Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute avalik kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht.</p>
<p>Aprill-detsember 2023 kirjavahetused, kinnistul kohtumised, videokõned vallavalitsuse arhitekt Katrin Baumaniga. Vallavalitsuse suhtlus Keskkonnaametiga, Rukkilille tn 6 puurkaevu kaitsevööndit sai vähendada 50 m pealt 30 m. peale, mis andis võimaluse paigutada kinnistul sobivale kohale kõlakoda. Kõik teostatud uuringud ja projektid on edastatud Rae vallavalitusele, kooskõlastatud ja kinnitatud.</p> <p>Mai – juuni 2023 hinnapakumiste küsimised Rukkilille tn 6 kinnistu geodeetilisele plaanile. Tööde teostuseks valiti Geodeesia24. Töö valmis 19 juuni 2023.</p> <p>30.05.2023 Vaida aleviku üldkoosolek, kus teavitati elanikke riigieelarvelise toetuse 10 000€ eraldamisest Vaida Alevikuselts MTÜ-le ja räägiti, miks, kuidas ja mismoodi antud rahale taotlus sai esitatud.</p> <p>Mai – juuli 2023 hinnapakumiste küsimised dendroloogilisele puittaimestiku hinnangule Rukkilille 6 kinnistule. Töö teostuseks valiti firma AB Artes Terrae OÜ. Töö valmis 02.juuli 2023.</p>

26.07.2023 – 11. 08.2023 Pöördumine Keskkonnaameti poole Rukkilille tn 6 kinnistule rajatava puhkealaga kaitsevööndi osas, lahenduste otsimiseks, et saada tantsuplats. Keskkonnaametilt vastus, et kaitsevööndi osa saab vähendada kuni 10 m., kui Elveso ja Rae vallavalitsus nõustuvad seatud lisatingimustega: puurkaevu sanitaarkaitseala piirile tuleb rajada aed, et sanitaarkaitsealale ei satuks kõrvalised inimesed.

11.08.2023- 01.11.2023 Rae vallavalitsuse, Elveso AS ja Keskkonnaameti kokkulepped ning tingimused kaitsevööndi vähendamiseks.

Juuli-detsember 2023 Hinnapakkumiste küsimised Rukkilille tn 6 kinnistu Vaida külaplatsi ja kõlakoja projekti eskiislahendustele. Tööde teostuseks valiti Ösel Plan OÜ. Töö valmis lõplikult 22.12.2023.

7. detsember 2023 Vaida puhke – ja keskusala kahe eskiiside esitlus facebooki lehel Vaida Alevik ja Vaida rahva grupis ning samal õhtul koosoleku Vaida elanikele. Ettepanekud lõplikule eskiisile.

23.12.2023 Vaida elanikele lõpliku eskiisi esitlemine sotsiaalmeedias.

Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruande osa

Projekti kulud tegevuste kaupa (vajadusel lisa ridu)	Kulud toetusest vastavalt taotlusele	Tegelikud kulud	Jääk	Märkused
Arve nr 11394 / Geodeesia24 OÜ	1500€	1056€	444€	Rukkilille tn 6 Topo-geodeetiline uurimustöö: -Digitaalne topo-geodeetiline mõõdistamine koos tehnovõrkudega mõõtkavas 1:500 - kõiki kooskõlastusi, sh tasulised kooskõlastused -Digitaalsed ja graafilised maa-ala plaanid koos kinnistu piiridega ja tehnovõrkudega - registreerimist kohalikus omavalitsuses
Arve nr 094-23 / AB Artes Terrae OÜ	1000€	876€	124€	Rukkilille tn 6 dendroloogilise hinnangu sisse arvestati: -Välitööd +sõidukulud -Andmete digiteerimine, vormistamine
Arve nr 12-23 / Ösel Plan OÜ	7500€	7800€	-300€	Vaida külaplatsi ja kõlakoja eskiislahenduste koostamine. Kaks lahendusvarianti koos 3D visualiseeringuteg ja lõplik eskiislahendus.
KOKKU	10,000	9,732	0,268	

Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest.

Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist

Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi.

Aruande koostamise kuupäev: 30.12.2023

Aruande koostanud: Raili Salvet