



TRANSPORDIAMET

Koeru Infrateenused OÜ
info@infrateenused.ee
Küti 22a
Koeru alevik Järva vald, 73001 Järva
maakond

Meie 14.10.2024 nr 8-6/24/17774-1

Lepingu 3.2-3/24/441-1 Leppetrahvi määramine lõpptähtaja ületamise eest

Transpordiameti ja Koeru Infrateenused OÜ vahel on 14.03.2024 sõlmitud leping 3.2-3/24/441-1 „kruusateede remont Jõgeva maakonnas 2024“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Lepingu punkti 3.2. kohaselt on töö teostamise tähtaeg 3 kuud alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Alustamiskorralduse kuupäevaks on 20.05.2024 ning tööde lõpp kuupäevaks on 20.08.24. Töövõtja edastas 19.08.2024 kirja, kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 16.09.2024, mida tellija ka aktsepteeris.

Seoses Töövõtja poolse Lepingu rikkumisega teavitas Transpordiamet oma poolse kirjaga, et alates 17.09.2024 arvestab Tellija leppetrahvi kuni Lepingus sätestatud Tööde teostamiseni. Tellija projektijuhi andmete kohaselt lõpetati tööd 26.09.2024.

Lepingu punkt 4.1.3 kohaselt, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus, selle lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, samuti kui Töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt endale Lepinguga võetud kohustusi, on Tellijal õigus rakendada Leppetrahve vastavalt Lepingule. Lepingu punkt 9.8 sätestab, et leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

Võttes arvesse eelnevat määrab Tellija Töövõtjale leppetrahvi kokku 10 päeva ulatuses. Lepingu punktis 9.9. on kirjeldatud, et juhul kui Töövõtja rikub Lepingu punktis 3 sätestatud tähtaegu sh vahetähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,11% Tasust, iga viivitatud päeva eest.

Objekti „kruusateede remont Jõgeva maakonnas 2024“ kvaliteetselt ja tähtaegselt tehtud Töö eest 209 987,00 eurot, millele lisandub käibemaks 22% summas 46 197,14 eurot, kokku 256 184,14 eurot (edaspidi Tasu). Vastavalt eelnevalt toodule on 10 päeva lepingu vahetähtaja ületuse eest trahv 2818,03 €.

Võttes arvesse, et täiendavaks tähtjaks oli enamus töid teostatud ja likvideerimata olid osad puudused ning tellijale oli üle andmata omanikujärelevalve poolt kontrollitud lõplik täitedokumentatsioon, sellest tulenevalt alandab Tellija trahvi summat 50% ulatuses.

Eelpool toodule tuginedes moodustab 0,11% Lepingu tasust päevas 10 päeva ületamise eest summa (arvutuskäik $281,80 \cdot 10 = 2818,00$; $2818,00 \cdot 0,5 =$) 1409,00 eurot.

Võttes arvesse eelneva nõuab Tellija käesolevaga Töövõtjalt leppetrahvi 1409,00 eurot. Leppetrahv tasuda 14 päeva jooksul alates käesoleva nõude väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja
Lõuna osakond

Lisa: 1.Arve

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee