



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmata jätmise kohta

23.04.2024 nr 11.4-24/24/308

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 5, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 7 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse (edaspidi *HMS*) § 64 lõigete 1 ja 2 ning § 68 lõike 2 alusel ning arvestades toetuse saaja, Eesti Andmesidevõrgu AS, registrikood 14539659, 03.04.2024 esitatud avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. jätta rahuldamata toetuse taotleja 03.04.2024 esitatud projekti **20.3.04.22-0179 „EST-MIIL-317 (Kanepi)”** abikõlbliku perioodi pikendamise avaldus ning jätta muutmata 15.12.2022 taotluse rahuldamise otsus nr 11.4-24/1313 (edaspidi *taotluse rahuldamise otsus*).

Toetuse taotleja esitas 03.04.2024 vahendusasutusele avalduse projekti abikõlbliku perioodi pikendamiseks kuni 31.08.2025. Toetuse saaja selgitas, et algne võrguplaneering ja tehniline lahendus oli paika pandud arvestades liitumisvõimalust 22 aadressiobjektile. Täpsemalt tähendab see seda, et on vaja planeerida, mis punktide vahel sideoperaatorid liiguvad ning kust kohast on neil võimalik signaali saata. Iga piirkonna puhul peab sideoperaator arvestama oma võrgusõlmede eripära ja paigaldatud või paigaldavate seadmetega, mis sideoperaatori seisukohast tähendab ka kulu. Siinkohal muutuski määravaks asjaolu, et piirkond, kus on ainult kolm aadressiobjekti ei ole sideoperaatorite jaoks just atraktiivne ning algselt planeeritud lahendus ei sobinud enam. Eesti Andmesidevõrgu AS ei raja lihtsalt sidetrassi, millega on tagatud lõppkliendile füüsiline kaabel aadressiobjektile, vaid rajab toimivat sidetrassi, millel on tagatud ka sideoperaatorite teenused. Seega kulub toetuse saajal täiendavalt aega antud piirkonna tarbeks rajatava võrgusõlme rajamiseks, mille rajamine on finantseeritud väljaspool antud projekti, kuid millega tagatakse ka signaal antud projekti aadressiobjektidele.

Vastavalt meetme määruse § 19 lõikele 1 muudetakse taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja kirjaliku avalduse või vahendusasutuse algatusel. Meetme määruse § 7 lõike 2 kohaselt on projekti abikõlblikkuse periood maksimaalselt 24 kuud alates taotluse rahuldamise otsuses märgitud abikõlblikkuse perioodi algusest ning sama paragrahvi

lõikele 4 alusel võib vahendusasutus toetuse saajast mitteolenevate asjaolude ilmnemise korral toetuse saaja taotluses toodud mõjuval põhjusel pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi, ületades lõikes 2 sätestatud perioodi, tingimusel, et projekti oodatav tulemus saavutatakse ning tegevused lõpetatakse hiljemalt 31. detsembril 2025.

Taotluse rahuldamise otsuse punkti 6 kohaselt on projekti abikõlblikkuse periood 02.01.2023-01.12.2024. Seega soovib toetuse saaja pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi üle 24 kuu, mistõttu tuleb vahendusasutusel hinnata projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise põhjendust.

Meetme määruse § 2 lõigete 1 ja 2 alusel on toetuse eesmärk aidata abikõlblikus sihtpiirkonnas kaasa väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamisele, mis võimaldab lõppkasutajale vähemalt ülikiire lairibateenuse kasutamist, ning tulemus väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus. Vastavalt meetme määruse § 5 lg 1¹ punktile 1 on toetatav tegevus juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu projekteerimine ja ehitamine koos selleks vajalike materjalide ja omanikujärelevalvega. Seega on toetuse eesmärk rajada passiivse lairibataristu ehk luua võimalus liituda juurdepääsuvõrguga.

Toetuse saaja avaldusest ei tule välja põhjus, mis on takistuseks passiivse taristu ehitamisele, st liitumise võimaluse loomisele. Liitumise võimalus saab loodud ning projekti eesmärk täidetud. Kui projekti näitajaks olevad kolm aadressobjekti saavad liitumise võimaluse, aga ei saa teenust kohe tarbima hakata, kuna võrguseade pole veel paigas, ei ole see meetme eesmärkide elluviimist takistav asjaolu.

Samuti tegi vahendusasutus taotluse rahuldamise otsuse 15.12.2022, mistõttu oli toetuse saaja sellest ajast teadlik, et tuleb lahendada 3 aadressobjekti juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus. Projekti elluviimiseks on toetuse saajal aega veel ca 7 kuud.

Seega tulenevalt eelpool toodust leiab vahendusasutus, et toetuse saaja poolt välja toodud põhjendus projekti abikõlblikkuse periood pikendamiseks ei ole põhjendatud, kuivõrd pikendamise vajadus peab tulenema asjaolust, mis takistab projekti toetatava tegevuse elluviimist.

Antud küsimuse osas konsulteeris vahendusasutus ka meetme määruse välja töötanud majandus ja kommunikatsiooniministeeriumiga, kes samuti leidis, et pikendamise avalduses välja toodud selgitused ei ole sellised, mis takistavad juurdepääsuvõrgu ehitamist.

Tulenevalt HMS § 40 lõikele 1 esitas vahendusasutus 15.04.2024 toetuse saajale käesoleva otsuse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. Toetuse saaja arvamusi ega vastuväiteid tähtajaks ei esitanud.

Tulenevalt eelpool toodust jätab vahendusasutus toetuse saaja 03.04.2024 esitatud avalduse rahuldamata ja taotluse rahuldamise otsuse muutmata.

2. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada meetme määruse § 33 sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva
talituse juhataja

Koostaja: Jaanika Vaher
663 2012
jaanika.vaher@rtk.ee