

Tariston AS
Registrikood 10887843
Toompuiestee 35, Tallinn 10149

Teie nr
Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5378

Teade

Austatud härra Argo Kotsar

Vastavalt RMK metsaparandustalituse ja Tariston AS vahel 16.02.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/8 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Rapla maakonna Konuvere maaparandussüsteemi ja Kopli tee ja Koka tee ning Laanealuse maaparandussüsteemi ja Jaanika tee, Sopaküla tee ja Rangu metsatee **1. septembriks 2023.a.** Tänase päeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole antud objektid veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suurus on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparandustalitus, et annab Tariston AS täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil Tariston AS leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparandustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2023/8 **597,10 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja