

Eesti Geoloogiateenistus  
F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere  
[info@egt.ee](mailto:info@egt.ee)

Meie: 08.08.2024 nr 1-144

„Maasoojuspuuraugu rajamine Eesti Geoloogiateenistuse Arbavere uurimiskeskuses“  
tööde tähtaja muutmine

Riigihanke nimetus: „Maasoojuspuuraugu rajamine Eesti Geoloogiateenistuse Arbavere uurimiskeskuses“ (hanke viitenumber: 274629).

Ehitustööde Töövõtuleping nr 12-1/24-71 allkirjastati 16.04.2024, milles on sätestatud ehitustööde lõpptähtaeg 31.08.2024.

Lepingu allkirjastamise järgselt alustati tööprojekti koostamisega, mille Tellija kooskõlastas 20.05.2024. Ehitisregistrile esitati ehitusloa taotlus ning ehitusluba väljastati 07.06.2024.

Paralleelselt tööprojekti koostamisega esitasime Quantitative Heat OY-le tellimuse HRE torude tarneks. Tarneleping HRE torude tootjaga allkirjastati 29. aprillil ning vastavalt kokkuleppele lõpetati torude tootmine 30. mail. Kogu kaup saadeti tehasest välja 31. mail. Praeguseks oleme jõudnud arusaamisele, et kauba saabumine Soome viibib. Viivituse põhjuseks on mitu meie vaates kontrollimatut juhtumit. Esiteks olid HRE torude tehasest välja saatmise hetkel Hiina kaubasadamad ebatüüpiliselt ülekoormatud ning seetõttu pikenes kaupade laadimise aeg kaks nädalat. Lisaks on keeruline ka ookeani-kaubavedude globaalne poliitiline olukord Punasel merel, millest tulenevalt on pikenenud ning ebamäärasemaks muutunud laevatranspordi aeg.

Tulenevalt eelnevast on kauba eeldatav Soome saabumise ajavahemik 22. august kuni 25. august 2024. Kauba tollimine ning vedu Arbavere objektile võtab eelduslikult aega kuni 30 augustini 2024.

Tuginedes ehituse töövõtulepingu üldtingimuste (ETÜ 2013) punktidele 1.42., loeme antud olukorda vääramatu jõu olukorraks, kuna meil puudub võimalus kaupade liikumise kiirust mõjutada. Ühtlasi ei osanud meie ega ka transpordifirmad laevatee pikenedest tulenevat reaalselt ajamõju pakkumist tehes ja hilisemal lepingu sõlmimisel ette näha.

Lähtuvalt eelpooltoodust ning tuginedes ETÜ 2013 punktidele 7.3.2. ja 7.4., palume pikendada Ehitustööde töövõtulepingut nr 12-1/24-71 kuni 30. septembrini 2024.a .

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Meelis Peetris  
juhatuse liige