

Taavi Umal
Transpordiamet
Valge 4,
11413 Tallinn

01.09.2026

Oleg Lužetski
Insten Projekt OÜ
Hariduse tn 5,
60512 Tartu maakond

Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont 2026

Sakala Teed OÜ („Töövõtja“) ja Transpordiameti („Tellija“) vahel on sõlmitud leping: Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont 2026 („Töö“), tee-ehituse töövõtuleping nr. 3.2-3/26/509-1

Soovime esitada taotluse objekti „Viljandi maakonna kruusateede säilitusremont 2026“ ehitustööde lõpptähtaja pikendamiseks. Vastavalt kehtivale lepingule on hetkeline tööde lõpptähtaeg 03.09.2026, uueks soovitavaks tähtajaks taotleme 17.09.2026.

Tähtaja pikendamise vajadus on tingitud kahest meist mittesõltuvast ja üheaegselt esinenud asjaolust:

1. **Ebasoodsad ilmastikutingimused:** Viimase perioodi ilmastik ei ole võimaldanud tehnoloogiliselt nõuetekohaselt teostada purustatud kruusa vedu ja paigaldust. Pinnase liigne niiskus ja ilmastikuolud ohustavad tööde kvaliteeti ning võivad kahjustada teealust muldkeha.
2. **Tööjõu- ja tehnikadefitsiit turul:** Ehitusperioodi vältel on valitsenud ehitustehnika (poolhaake kallurite ja soolo kallurite) kriitiline puudus ehitusturul. Vaatamata meie pingutustele ja läbirääkimistele erinevate töövõtjatega, pole logistiliste takistuste tõttu olnud võimalik tagada vajalikus mahus transpordivahendeid materjali veoks.

Lugupidamisega,

Kristjan Hunt
Sakala Teed OÜ
/allkirjastatud digitaalselt/