

Lääne Teed OÜ
Tallinna mnt. 70 Haapsalu linn,
Lääne maakond 90401
E-post: jyrgen@lteed.ee

Teie

Meie 29.12.2023.a. nr 3-2.1/2023/8021

Teade

Austatud härra Jürgen Jõelaan

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Lääne Teed OÜ (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 2.06.2023.a. metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/46 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.2833 „Laane tee, Nurga tee ja Padisemetsa tee ehitamine“ (viitenumber 264366) alusel olete võtnud kohustuse ehitada Harju maakonna Laane tee, Nurga tee ja Padisemetsa tee, ning valminud objektid anda RMK-le üle hiljemalt 01.09.2023.a.

(01.09.2023.a.) edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni (24.09.2023.a.). Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. **Leppetrahvi päevamäär on (180,49 eurot päevas).**

Lääne Teed OÜ teate kohaselt valmis objekt (31.10.2023) ja anti RMK-le üle (22.12.2023.a.). Töövõtja hilines tööde üleandmisega 37 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahvi summas (6'678,13 eur). Tellija poolt soovitud lisatööde tõttu ei rakenda tellija leppetrahvi Laane tee osas.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Lääne Teed OÜ **leppetrahvi suuruses (4'719,60 eurot)**, mis arvutatakse maha **Töövõtjale makstavast tasust**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparandustalitus juhataja