



TRANSPORDIAMET

Andre Teppan
TESRON EHITUS OÜ
andre@tesron.ee

Meie 11.06.2025 nr 8-6/25/9756-2

**Leping 7.1-1/23/22571-1 garantiitööde
teostamiseks täiendava tähtaja andmine**

Transpordiameti ja OÜ Hansa Maakler keda volikirja alusel esindab Tesron Ehitus OÜ vahel on 27.12.2023 sõlmitud leping 7.1-1/23/22571-1 „Riigitee 37 Jõgeva-Põltsamaa km 24,93-25,11 asuva lõigu põhiprojekti koostamine ja ehitamine“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Töövõtja garantiitööde lõpp tähtaeg on 13.06.2025 kuupäeval. Töövõtja esitas, oma 10.06.2025 kuupäeval saadetud kirjaga, taotluse garantiitööde tähtaja pikendamiseks, seoses vihmaste ilmadega mis ei lasknud teostada garantiitöid. Töövõtja soovib garantiitööde tähtaega pikendada kuni 27.06.2025 kuupäevani.

Käesolevaga annab Transpordiamet teada, et määrab uueks garantiitööde teostamise täiendavaks tähtajaks 27.06.2025 kuupäeva, milleks peavad olema kõik puudused likvideeritud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gened Sander
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee