



PÄÄSTEAMET

Tartu Ülikool  
[info@ut.ee](mailto:info@ut.ee)

Teie 20.12.2022 nr 4-41/KV/34564

Meie 01.02.2023 nr 7.2-2.2/729-1

## Vastuskiri

Teavitame, et oleme tutvunud Teie 20.12.2022 kirja nr 4-41/KV/3464 selgitusega.

Vaatasime läbi varasemad pikendustoimingud ja siinkohal kajastame seda lühidalt ning esitame meiepoolse seisukoha.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.3/3025 (väljastatud 20.12.2019) nõue nr 2 kohustas moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseksioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Esmase täitmise tähtajaga 31.12.2020.

27.11.2020 kirjaga nr 4-41/KV/28322-1 esitasite ettekirjutuse nõude nr 2 täitmise tähtaja pikendustaotluse.

*Põhjendades, et Ülikooli 16 hoone on muinsuskaitse all. Sellest tulenevalt on sobivate tehniliste tingimuste koostamine osutunud keeruliseks. Hetkel on ülikool koostöös Arhitektuuriklubi OÜ-ga leidnud lahendused, mis vajavad siiski veel erinevate ametkondade kooskõlastusi. Praeguste plaanide kohaselt saab ülikool korraldada vajalikud tööd järgmistel aastal.*

Kui pikendamise taotlus esitatakse enne ettekirjutuse täitmise tähtaja saabumist, siis selle rahuldamine otsustatakse kaalutusõiguse alusel.

Lähtudes Teie põhjendusest, siis haldusorgan rahuldaski Teie pikendustaotluse ning määras uueks nõude nr 2 täitmise tähtajaks 31.12.2021.

04.11.2021 kirjaga nr 4-41/KV/28322-3 esitasite taas ettekirjutuse nõude nr 2 täitmise tähtaja pikendustaotluse.

*Põhjendades, et koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik on toonud kaasa vajaduse ehitada Ülikooli 16 hoonesse kaasaegne ventilatsioonisüsteem. Ülikooli juhtkond on vastavasisulise otsuse vastu võtnud ning hetkel on käimas ventilatsioonisüsteemi projekteerimine. Muinsuskaitse seisukohast on mõistlik ehitada tuletõkkeseksioonid koos ventilatsioonisüsteemiga.*

Järjekordselt lähtus haldusorgan piisavast põhjendusest ja pikendas nõude nr 2 täitmise tähtaega kuni 31.12.2022.

07.12.2022 kirjaga nr 4-41/KV/28322-5 esitasite järjekordse ettekirjutuse nõude nr 2 täitmise tähtaja pikendustaotluse.

*Põhjendades, et hetkel on Ülikooli 16 hoonega seoses projekteerimisjärgus ning planeeritud eeloleval suvel välja ehitada kaasaegne ventilatsioon, mille käigus plaanime moodustada ka nõutud tuletõkkeseksioonid. Kuna Ülikooli 16 hoone on muinsuskaitse all, siis sellest tulenevalt on sobivate tehniliste tingimuste koostamine keeruline ning vajab erinevate ametkondade kooskõlastusi. Praeguste plaanide kohaselt saab ülikool korraldada vajalikud tööd järgmistel aastal.*

Lähtudes eelpool kajastatud põhjendusest leidis haldusorgan, olete juba erinevate ametkondadega koostööd teinud (selleks toiminguks oli Teile antud pikendusaeg) ja jõudnud sobiva lahenduseni, kuid jällegi viitate samadele põhjendustele.

Kui haldusorgan leiab, et ettekirjutuse adressaat ei tee ettekirjutuse täitmiseks piisavalt toiminguid ja nõue on jätkuvalt täitmata, siis haldusorganil on õigus rakendada sunniraha.

Ettekirjutuse nõue nr 2 on alates 31.12.2020.a täitmata. Korduvalt on haldusorgan teinud kaalutletud otsuse Teie kasuks, võttes aluseks Teie taotluste põhjendusi.

Käesoleva kirjaga soovime täiendavaid selgitusi, millised reaalsed toimingud piiravad Teile määratud ettekirjutuse nr 2 täitmist (nt Muinsuskaitseameti seisukohad) ja kas selleks olete teinud piisavaid samme, et ei juhtuks aasta pärast, et nõue on jällegi täitmata. Paluks lisada ka selgitustesse konkreetseid tegevused, kas ja millal olete esitanud ametkondadele taotlusi, nende vastused jne.

Täiendava info põhjal teeme otsuse, kas rakendame sunniraha või rahuldame Teie ettekirjutuse tähtaja pikendustaotluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aksana Bedaš

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästkeskus

+372 7337338

[aksana.bedas@rescue.ee](mailto:aksana.bedas@rescue.ee)