

Tellija
Transpordiamet
Marge Kelgo

Töövõtja
Arheoloogiakeskus MTÜ
Gurly Vedru

Taotlus lepingu lõpptähtaja pikendamiseks.

Transpordiameti ja Arheoloogiakeskuse vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 3.2-3/24/536-1 **Riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62-79 Päädeva-Konuvere lõigu 2+2 maantee põhiprojekti koostamiseks arheoloogilise uuringu II etapp läbiviimiseks** lõpptähtaeg on 04.09.2024. Kuna töövõtjast sõltumatutel põhjustel ei ole võimalik töid antud kuupäevaks lõpetada, siis taotleb töövõtja lepingu lõpptähtaja pikendamist. Pikendamisvajadus tuleneb asjaolust, et Annimardi katastriüksusel (50403:002:0023) on jätkuvalt suviraps koristamata. Annimardi kinnistul võib levida rootsiaegse Sõmeru küla kultuurkiht ning välistada ei saa võimalust, et koht oli asustatud juba varem. Kinnistu omanikult saadud informatsiooni kohaselt on põllult detektoriga kogutud huvipakkuvaid leide. Seega oleks vaja viia alal läbi täiendavad detektoriuuringud ning kaevata proovišurfe teabe kogumiseks võimaliku arheoloogilise objekti kohta.

Kinnistu omaniku andmetel koristatakse raps põllult kindlasti kuu aja jooksul. Seega taotleb töövõtja lepingu lõpptähtajaks 20.09.2024. Välitööd teostatakse ja aruanne esitatakse siiski esimesel võimalusel.