

OÜ Aigren
Registrikood 10853367
Räpina mnt 22b, Võru 65606

Teie nr
Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5370

Teade

Austatud härra Meelis Kibena

Vastavalt RMK metsaparandustalituse ja Aigren OÜ vahel 11.01.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/1 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Võru maakonna Tupik tee, Kundruse tee, Vimba tee, Ulitina-Metsalaane tee, Ulitina-Helmemäe tee, Helmemäe tee, Helmemäe põiktee ja Poogandi ringtee **1. septembriks 2023.a.** Tänase päeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole antud objektid veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparandustalitus, et annab Aigren OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtajaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil Aigren OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparandustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2023/1 **992,72 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja