

TEGEVUSTE LÕPPARUANDE VORM



SISEMINISTEERIUM



Sisejulgeolekufondi (ISF)

TEGEVUSTE LÕPPARUANNE

NB! Lõpparuanne peab kajastama kõiki projekti tegevusi k.a. vahearuanDES esitatut.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toetuse saaja | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Projekti pealkiri | ABC-värvate paigaldamise projekteerimine Narva-l piiripunkti |
| Projekti tunnus | ISFB-22 |
| Aruandlusperiood (<i>projekti algus – projekti lõpp; pp.kk.aa-pp.kk.aa</i>) | 01.05.2017-30.11.2017 |
| Valdkond (<i>märkida kohalduv(ad)</i>) | <div><input type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend<div><input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine<input type="checkbox"/> piirihalduse toetamine</div></div> <div><input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend<div><input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus<input type="checkbox"/> julgeolekuriskid ja kriisiohje</div></div> |

1. Elluviidud tegevused

| Kavandatud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse kavandatud tulemus | Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg ¹ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 05.2017-06.2017 | Lepingu ettevalmistamine ning sõlmimine Riikliku Kinnisvara AS-ga (edaspidi RKAS). | Leping on ettevalmistatud ning sõlmitud. | |
| 07.2017-08.2017 | Tulenevalt turu-uuringu tulemustest korraldatakse riigihange või soetatakse projekteerimise teenust väikeostuna. 1. Riigihange: hanketaotluse koostamine, hanke välja kuulutamine, tulemuste hindamine ja võtja väljaselgitamine. 2. Väikeost: projekteerimise hinnapäringute koostamine, välja saatmine ja saabunud hinnapakumiste hindamine. | 1. Riigihange: taotlus koostatud, hange välja kuulutatud, tulemused hinnatud ning võitja välja selgitatud. 2. Väikeost: päringud on koostatud, välja saadetud ning saabunud pakkumised hinnatud. | |
| 08.2017-09.2017 | Lepingu sõlmimine edukaks tunnistatud pakkujaga. | Leping on sõlmitud. | |
| 09.2017-10.2017 | Projekti koostamine. | Projekt on koostatud. | |
| 11.2017 | Lepingujärgsete maksete teostamine. | Maksed on teostatud. | |
| 11.2017-12.2017 | Lõpparuande ettevalmistamine ja esitamine. | Lõpparuanne on ette valmistatud ja tähtajaks esitatud. | |

¹ Lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne).

2. ISFi ühiste indikaatorite täitmine²

| PIIRIHALDUSE TOETAMINE | | Taotluses kavandatud sihttase | Tegelik sihttase |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv: | infrastruktuur | 1 ehitusprojekt | |

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele (kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis).

| |
|--|
| |
|--|

| Nr | Oodatav tulemus | Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid | Tegelik tulemus | Saavutamise indikaatorite/projekti väljundite täitmine |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Projekteerimise käigus ja tulemusena on võimalik välja selgitada väravate paigaldamise võimalikkus vajalikus mahus ja soovitavasse asukohta, planeerida väravate paigaldamiseks vajalik infrastruktuuri kohandamise | Nõuetekohane projektdokumentatsioon ja võimalikult täpne infrastruktuuri kohandamise eelarve. | | |

² Palun märkida, millistesse ISFi ühistesse indikaatoritesse projekt panustab, lisage projektiga saavutada kavandatud sihttase/näitajad. Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.

| | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | eelarve ja vältida hilisemate ümberehitustööde vajadust. | | | |
|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|

** lahtreid võib vajadusel lisada/kustutada (vastavalt toetuslepingu lisas 1 kinnitatud tabelile).*

4. Teave ja avalikustamine: läbiviidud tegevused (*Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.*)

| |
|--|
| |
|--|

Koostaja:

(Nimi)

(Allkiri)

Toetuse saaja esindaja:

(Nimi)

(Allkiri)

(Kuupäev)

Lisad:

1. Kõigi projekti käigus valminud materjalide, aja- või veebilehtede jms koopiad³
 - 1.1.....
 - jne

³ Ei lisata vahearuannete käigus esitatud materjale.