



TRANSPORDIAMET

OÜ TINTER-PROJEKT

indrek@tinterprojekt.ee

meelis@tinterprojekt.ee

Meie 05.07.2024 nr 8-1/22-015/11944-1

**Lepingu nr 3.2-3/22/2140-1 „Riigitee 11230
Harju-Risti – Riguldi – Võntküla
km 51,58 – 57,838 Aulepa-Ingküla lõigu
rekonstrueerimise põhiprojekti
koostamine“ leppetrahvi nõue**

1. SISSEJUHATUS

- 1.1. Transpordiameti ja OÜ Tinter Projekt vahel on 03.10.2022 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/22/2140-1 „Riigitee 11230 Harju-Risti – Riguldi – Võntküla km 51,548-57,838 Aulepa-Ingküla lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine ja 10.04.2023 Lepingu muudatus nr 1 (edaspidi Leping).
- 1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

2. LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD

- 2.1. Transpordiamet on seisukohal, et Töövõtja on rikkunud Lepingut. Lepingu rikkumine Töövõtja poolt seisneb järgnevas:
 - 2.1.1. Vastavalt Lepingu punktile 3.2. kohustus Töövõtja lähtuma Töö osade ja Töö üleandmisel Lepingu Lisas 4 toodud tähtaegadest, mille alusel oli lõpliku Töö üleandmise tähtaeg 520 päeva lepingu sõlmimisest, st 05.03.2024.
 - 2.1.2. Töövõtja esitas Transpordiametile 31.01.2024 lõpliku projekti ülevaatamiseks. 20.02.2024 esitas Transpordiamet märkused, mis tekkisid esitatud projekti läbivaatamisel. Vastavalt Lepingule oli Töövõtjal aega 30 päeva, et vastavalt esitatud märkustele parandused sisse viia. Alates 20.02.2024 esitatud märkustest arvestades 30 päeva annab korrigeeritud projekti esitamise tähtajaks 21.03.2024. Selleks ajaks ei esitatud täiendatud projekti. Täiendatud põhiprojekt esitati 03.05.2024. Projekti läbivaatamisel selgusid vead, mis esitati projekteerijale 20.05.2024.

- 2.1.3. Töövõtja esitas Tellijale lepingu esemeks oleva töö 06.06.2024. Lepingu täitmise tähtaja ületamiseks kujunes 58 päeva, milles ei sisaldu Tellijal projekti ülevaatamiseks kulunud päevad.
- 2.1.4. Võttes arvesse eelneva, on Töövõtja rikkunud Lepingu punktis 3.2. nimetatud kohustust.
- 2.1.5. 25.04.2024 teavitas Transpordiamet Töövõtjat, et arvestab leppetrahvi Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest.

3. LEPINGU NR 3.2-3/22/2140-1 LEPPETRAHV

- 3.1. Lepingu punkti 8.5. kohaselt, juhul kui töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,5% Tasust iga viivitatud päeva eest. Iga viivitatud päeva eest trahvi arvestamisel tuleb summa suurem, kui Töö ja Lepingumuuatuse väärtus. Tellija ei pea seda hoolimata viivitusest õiglaseks ning kohaldab ühekordse rikkumise leppetrahvi.
- 3.2. Lepingu punkti 8.4. kohaselt on Tellijal õigus rakendada sanktsioonina leppetrahvi iga rikkumise korral kuni 10% Tasust kokku mitte rohkem kui 30% Tasust, kui Töövõtja on rikkunud lepingulisi kohustusi.
- 3.3. Leppetrahvi arvestamisel on Tellija arvesse võtnud, et Töövõtja ei ole Töö täitmisel käitunud pahatahtlikult, on teinud Tellijaga pidevat koostööd, on korrigeerinud jooksvalt töö osasid ja esitanud kokkuvõttes Tellijale Lepingu Lisas 1 toodud nõuetele vastava Töö.
- 3.4. Võttes arvesse võlaõigusseaduse § 162 lõikes 1 sätestatud võtab Tellija käesolevaga leppetrahvi arvutamise aluseks Töö: „Riigitee 11230 Aulepa-Ingküla lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ ja Lepingu muudatuse nr 1 maksumuste summa, mis on Lepingu Lisa 4 ja muudatuse nr 1 alusel 22 925,00 eurot (19 125,00 + 3 800,00), millele lisandub käibemaks 22% summas 5 043,50 eurot, kokku 27 968,50 eurot.
- 3.5. Võttes arvesse eeltoodu, nõuab Transpordiamet käesolevaga Töövõtjalt Lepingu rikkumise eest leppetrahvi 5 % punktis 3.4 esitatud makse suurusest, so 1398,43 eurot (27 968,50 x 0,05).
- 3.6. Leppetrahvi kohta esitatakse Töövõtjale arve.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kärt Aardam

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Krista Maamägi

58535072, Kart.Aardam@transpordiamet.ee