



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

18.11.2025 nr 11.3-1/25/5274

Rahandusministri 26. septembri 2023. a määruse nr 36 „Moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lõigete 2, 4 ja § 21 alusel ning võttes arvesse Jõgeva Vallavalitsuse (registrikood 77000401, edaspidi *toetuse saaja*) 03. november 2025. a esitatud taotluse, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK*)

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja 03. november 2025. a esitatud taotlus ning muuta projekti number Kliima2.8.01.23-0035 „Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimine“ 24. mai 2024. a taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-54/24/530 järgmiselt:

- 1.1. Muuta otsuse punkti 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.06.2024. a – 31.08.2026. a.“.

- 1.2. Muuta otsuse punkti 6.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„6.1. toetuse saaja esitab RTK-le projekti lõpparuande hiljemalt 31.08.2026. a.“.

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse keskkonnas.

24. mai 2024. a otsusega nr 11.2-54/24/530 rahuldati toetuse saaja toetuse taotlus nr Kliima2.8.01.23-0035 projektile „Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimine“ (edaspidi *projekt*) rahastamiseks meetme „Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programm“ moderniseerimisfondi vahenditest. 03. november 2025. a edastas toetuse saaja avalduse projekti taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks, paludes pikendada projekti lõpptähtaega kuni 31. august 2026. a.

Toetuse saaja selgituste kohaselt osutus projekti täiendamine ekspertiisi märkuste alusel oodatust ajamahukamaks. Vaatamata tellija korduvatele palvetele ja meeldetuletustele võttis projekti täiendamine mitu kuud aega. Lisaks ületasid 12. august 2025. a avatud ehitushanke pakkumused hanke eeldavat maksumust, mistõttu ei saadud hankelepingut kohe sõlmida. Vallavolikogu andis nõusoleku täiendava kuni 125 000 euro kavandamiseks 2026. a valla eelarvesse selle projekti elluviimiseks ning alles seejärel sai vallavalitsus teha 24. oktoobril 2025. a istungil otsuse tunnistada edukaks OÜ Kamo Ehitus pakkumus, hankeleping sõlmiti 12. novembril 2025. a. Arvestades, et hankelepingus on seatud täitmise tähtajaks 31. juuli 2026. a., on vajalik pikendada projekti lõpptähtaega ja aruandluse esitamise tähtaega kuni 31. august 2026. a.

RTK hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-s 73 sätestatud korras, esitades vaide RTK-le 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Iivika Krillo
5919 6196
Iivika.Krillo@rtk.ee