



OTSUS

01.12.2025

nr 11.3-1/25/5400

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Riigihalduse ministri 16.03.2023. a määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 23 lg 1 ja 3 alusel ning arvestades toetuse saaja **Põltsamaa Vallavalitsus**, registrikood 77000358, 18.11.2025 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

**otsustab:**

**1. muuta tagasiulatuvalt alates 30.11.2025 projekti nr RES.2.01.24-0093 „Puurmani aleviku bussijaama ja selle lähiumbruse arendamine“ 02.05.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1997 (edaspidi otsus) punkti 4, 6, 9.4 ja 10 järgmiselt ja lisada otsusesse p. 9.5:**

- 1.1 „4. projekti abikõlblikkuse periood on **02.09.2024-31.12.2025**“.
- 1.2 „6. Projektil, millel on maakonna arengustrateegia tegevuskavas nähtud ette rahastus meetme mitme järjestikuse aasta eelarvest, lähtutakse toetuse maksmisel muu hulgas taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kulude tegemise ajakavast, arvestades, et iga eelarveaastaga seotud kulusid saab teha alates eelarveaasta 1. jaanuarist hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 31. detsembrini, lõpparuande esitamise aastal kuni 30. novembrini.

Eelarveaasta tegevuskavas	toetuse summa	kasutada tuleb hiljemalt
2024. a eelarve	115 165,00	31. detsember 2025
2025. a eelarve	91 470,00	<b>31. detsember 2025 (lõpparuanne)</b>

- 1.3 „9.4 Makse toetuse summas 115 165,00 eurot makstakse välja pärast tegevuse „Projekteerimistööd“ elluviimist ja aruande esitamist. Tõendamiseks esitavad dokumendid on valminud ehitusprojekt, ehitustööde hankeleping ja ehitusluba.
- 1.4 „9.5 Makse toetuse summas 91 470,00 eurot makstakse välja pärast tegevuse „Ehitustööd“ elluviimist ja lõpparuande esitamist. Tõendamiseks esitavad dokumendid on ehitustööde ja omanikujärelevalve teenuse üleandmise-vastuvõtmise aktid, kasutusluba ja fotod tehtud töödest.
- 1.5 „10. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **12.01.2026**.“

**2. Muudatustaotluse põhjendused**

Toetuse saaja esitas 18.11.2025 taotluse projekti pikendamiseks kuni 31.12.2025 seoses töövõtja Infrastar OÜ 05.11.2025 avaldusega riigihankes viitenumbriga 288892 sõlmitud hankelepingu pikendamiseks.

Töövõtja põhjendas vajadust hankelepingut pikendada tavapärasest erinevate ilmastikutingimustega. 2025. a. sügis on olnud erakordselt vihmane, mis on korduvalt sundinud peatama pinnasetöid ja konstruktsioonide rajamist, et tagada tööde kvaliteet ja vältida niiskuskahjustusi. Mitmel korral on tulnud juba tehtud töid ajutiselt kaitsta, kuivatada või uuesti teostada, mis on põhjustanud ajagraafiku nihkumise. Lisaks esines materjalide tarnetes viivitusi, mis olid seotud nii tarnijate logistikaprobleemide kui ka ilmastikust tingitud tarnekatkestustega.

Sügisperioodil levinud viirushaigused mõjutasid alltöövõtjate töölisi ja nende võimekust töid jätkata. Selle tulemusena olid tööd vahetult ajutiselt peatatud ning alltöövõtjad ei olnud enam suutelised täitma enda kokkulepitud kohustusi ega pidama kinni lubatud töömahust ja ajagraafikust. Täiendava tööjõu kaasamine osutus keerukaks arvestades ehitussektori üldist tööjõupuudust ja hooajalisi piiranguid.

Toetuse saaja nõustus hankelepingu pikendamisega tagamaks ehitustööde võimalikult kiire lõpetamise ning vältimaks uut hanget ja tööde kallinemist.

### **3. Rakendusüksuse põhjendused**

Vastavalt määruse § 9 lg 3 ei või projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp olla hilisem kui projekti eelarveaastale järgneva aasta 30. november. Kuna projekti rahastatakse 2024. a. ja 2025. a. eelarvest, siis on viimane võimalik lubatud projekti lõppkuupäev 30. november 2026 ning toetuse saaja poolt soovitud lõpptähtaeg on sellest kuupäevast varasem. RTK hinnangul on projekti pikendamine põhjendatud ning vajalik projekti elluviimiseks ja projektis kavandatud eesmärkide saavutamiseks.

### **4. Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib haldusmenetluse seaduse kohaselt esitada vaide rakendusüksusele või pöörduda kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mis isik sai või pidi otsusest teada saada.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Birgit Diedrichsen  
5621 4688  
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee