



TRANSPORDIAMET

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 19.09.2022

Kehtib kuni: 19.09.2027

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17

Teabevaldaja: Transpordiamet

Ranno Olvi
KMG OÜ
info@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn

Teie 19.09.2022 nr 120

Meie 19.09.2022 nr 8-1/22-052/21036-2

Vastuskiri seoses tööde tähtaja pikendamise kohta „Asfaltkatete kuumtaastamine Harju maakonnas 2022 aastal“ lepingus

Transpordiameti ja KMG OÜ vahel on 21.02.2022 sõlmitud leping 3.2-3/22/340-1 Asfaltkatete kuumtaastamine Harju maakonnas 2022 aastal.

Tellija määras vastavalt lepingu punktile 3.1 tööde alguskuupäevaks 6.06.2022. Tööde teostamiseks on aega 105 päeva, Tööde teostamise tähtpäev on seega 19.09.2022.

Töövõtja on saatnud Tähtaja pikendamise kohta eelteate 15.09.2022. Töövõtja saatis 19.09.2022 allkirjastatud taotluse tööde tähtpäeva pikendamiseks 21 kalendripäeva võrra, mis teeks uueks tööde teostamise tähtpäevaks 10.10.2022.

Töövõtja mainib oma kirjas, et statsionaarse liikluskorralduse lähteülesanne ja ettepanek riigiteedel nr 11 ja 11390 asuvatele objektidele tehti 11.07.2022. Seoses sellega, et Tellijal oli vaja kaaluda ohutuse küsimusi seoses piirete paigaldamise ja piirete asukohtadega edastas Tellija oma vastuse antud küsimustes 24.08.2022

Töövõtja esitas hinnapakkumise riigiteel nr 11390 Keila-Joa lõigus asuvate bussipeatuste kohta 11.08.2022, Tellija menetles hinnapakkumist ning lasi koostada Töövõtjale uue hinnapakkumise, allkirjastas ja saatis selle Töövõtjale 5.09.2022.

Võttes arvesse asjaolu, et kõik muud tööd objektidel on teostatud, jäänud on ainult lõpetada eelmainitud piirde ja bussipeatuste tööd ning Tellijal võttis aega antud tööde ja asjaolude menetlemine, annab Tellija tähtaja pikendust 21 kalendripäeva mis teeb uueks tööde teostamise tähtajaks 10.10.2022.

Lisaks mainib Tellija, et saatis Töövõtjale Hoiatuskirja seoses lepingu tingimuste rikkumisega 30.06.2022 nr 8-1/22-052/14655-1, kirjas on mainitud, et 29.06.2022 rikkus Töövõtja Teetööde kirjelduse liikluskorralduse punkti. Tellija hoiatas, et korduva rikkumise korral rakendab Tellija lepinguga ettenähtud leppetrahvi, kuna 30.06.2022 rikuti antud lepingu tingimusi uuesti siis Tellija väljastab antud rikkumise kohta ka leppetrahvi enne vastuvõtuakti allkirjastamist.

Lepingu punkt 9.7: *Kui Töövõtja ei täida Lepingu tingimusi, on Tellijal õigus rakendada Leppetrahve vastavalt Lepingule. Leppetrahvinõude või teate leppetrahvinõude esitamise kavatsusest peab Tellija Töövõtjale esitama 6 kuu jooksul alates kohustuse rikkumise avastamisest arvates kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul alates vastuvõtuakti allkirjastamisest.*

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Sihver

ehituse projektijuht

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus

- Lisa: 1. Tähtaja küsimise eelteade (15.09.2022)
2. Lisatähtaja küsimise kiri (Harjumaa AKA (1).asice)

Indrek Sihver

59823160, Indrek.Sihver@transpordiamet.ee