



TRANSPORDIAMET

Koeru Infrateenused OÜ
info@infrateenused.ee
Küti 22a
Koeru alevik Järva vald, 73001 Järva
maakond

Meie 19.08.2024 nr 8-6/24/14386-2

Täiendava tähtaja andmine

Transpordiameti ja Koeru Infrateenused OÜ vahel on 14.03.2024 sõlmitud leping 3.2-3/24/441-1 „kruusateede remont Jõgeva maakonnas 2024“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 20.08.2024. Töövõtja esitas 19.08.2024 taotluse kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 16.09.2024.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendava tähtajaks 16.09.2024, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused (sh Inseneri poolt kinnitatud täitedokumentatsiooni üleandmine).

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 16.09.2024 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 17.09.2024 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 9.9. on leppetrahv 0,11% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gened Sander
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee