

Hanke nimetus:	Viitenumber:	Hankija:
Soojuspumbad ja taristu rajamine Roosna-Alliku alevikus (Paide linn, Järvamaa)	266669	Eesti Geoloogiateenistus (77000387)

## Lepingu pikendamise taotlus

Lugupeetud Eesti Geoloogiateenistus, Aivar Auväärt

Käesolevaga soovin esitada taotluse hetkel kehtiva lepingu pikendamiseks, mille lõpptähtaeg on 27.06.2024.

### Lepingu pikendamise tööde viibimise põhjendused:

1. Maasoojuspuuraugud ei ole tähtajaks valminud
  - 1.1. Maasoojuspuuraugud ei ole tähtajaks valminud, mistõttu ei saa paigaldada U-torusid;
  - 1.2. Kui U-torusid ei saa paigaldada, siis ei ole võimalik paigaldada magistraaltorusid puurkaevudest soojussõlmeni;
  - 1.3. Kui magistraaltorusid ei saa paigaldada, siis ei ole võimalik ehitada soojussõlme.

### Lepingu pikendamine

Palume pikendada ehituslepingu perioodi **30.09.2024** kuupäevani, et võimaldada meil tööd lõpetada.

Tõnu Tõnisalu  
/allkirjastatud digitaalselt/