



**TRANSPORDIAMET**

Peep Sinisaar  
JBS Infra OÜ  
info@jbs.ee

Teie 02.10.2024

Meie 08.10.2024 nr 8-6/24/17246-2

### **Töö teostamiseks täiendava tähtaja andmine**

Transpordiameti ja JBS Infra OÜ vahel on 17.03.2024 sõlmitud leping nr 3.2-3/24/446-1 „Kruusateede remont Valga maakonnas 2024“.

Töö teostamist alustati 01.07.2024 ning Töö teostamise tähtaeg oli 01.10.2024.

Töövõtja esitas 02.10.2024 „Tööde tähtaja pikendamise taotluse“.

Käesolevaga nõustume töömahtude suurenemisest tingitud täiendava ajalise ressursikuluga, kuid juhime tähelepanu, et ühtlasi on lepingus ka ärajäävad tööd, nt muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest 2000 m<sup>3</sup> ning mitmeid tööliike saaks ka paralleelselt teostada, lisaks kaasata täiendavat tööjõudu ning tehnikat tööde kiiremaks teostamiseks.

Käesolevaga anname Töövõtjale Töö teostamiseks täiendava tähtaja kuni 25.10.2024, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Ühtlasi anname teada, et lepingu punkti 9.9. kohaselt, juhul kui Töövõtja rikub Lepingu punktis 3 sätestatud tähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 0,1% Tasust iga viivitatud päeva eest ning alates 26.10.2024 alustab Tellija vajadusel leppetrahvi arvestamist kuni nõuetekohase Töö teostamiseni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal  
juhataja  
Lõuna osakond

Antti-Armin Pärna  
53048415, Antti-Armin.Parna@transpordiamet.ee