



24501:001:0207
Klubi tee 1

24501:001:0214
Klubi tee

Olemasolevale KP kaablile 18721(17821) teha pimeotsad ja viia tööst välja.

Projekteeritud keskpinge harukilp HK2231.

24504:004:0487
Mäevere tee lõik 1

24501:001:1091
Talismaa

24501:001:0216
Põhjakivi

Jägala üleviimise II etapi käigus paigaldatud AJ14001.

Jägala üleviimise II etapi käigus paigaldatud reservtoru D160, 450N, L=239m.
Olemasolevasse kaabliakitseturusse paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520.

| | | | |
|--|--|--|---|
| Tellijä: elektrilevi | Töövõtja: enersense | Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550 | Kuupäev: 05.08.2024 |
| Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218 | E-mail: liis.tammekand@enersense.com +372 56924605 | Tel nr: | Töö nr: IH/24/011 |
| Joonise nimetus: Asendiplan | Projekteeris: Liis Tammekand | Kontrollis: Janar Kubbi | Joon nr: 001/1(11) Möötkava:1:500 (A1) |