

PUURAUGU LÕPETAMISE AKT

Projekt	Fosforiidi tehnoloogilise proovi kogumine
Uuringuloa nr ja selle valdaja	Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/521950 Eesti Geoloogiateenistus
Töövõtja	OÜ Inseneribüroo STEIGER

PUURAUGU NR		FG1301							
Asukoht		Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Aru-Lõuna paekarjäär; KÜ 77002:001:0037							
Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m)		x	6593013,59						
		y	640552,04						
		z	44,54						
Puurtööde algus		04.10.2024				Puurtööde lõpp		15.10.2024	
Puuragregaat		MI8							
Puuraugu lõppsügavus (m)		16,3							
Puurimine	Puur. diam. (mm)	Alates (m)	Kuni (m)	Manteldus	Diam. (mm)		Alates (m)	Kuni (m)	
					välimine	sisemine			
	241	0	13,2		177,8	165,2	-1,0	13,2	
	165	13,2	16,3		113,8	103,8	10,7	13,2	
				Filter	113,8	103,8	13,2	16,3	
Veetase maapinnast (m)		2,5							
Puurimise meetod		Keerd-löökpuurimine DTH haamriga							
Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes		90°				Plaanitud suund		—	
Teostatud uuringud		veetaseme mõõtmine, pumpamiskatsed							

Pa likvideerimine			
Alates (m)	Kuni (m)	Täitmisviis	Kommentaar
			Puuraukude likvideerimise korraldab Tellija peale hüdrogeoloogiliste uuringute lõpetamist.
Tööplatsi taastamine		Tööplats on korrastatud.	
Puuraugu likvideerimise kuupäev		—	
Märkused			
Akti koostamise kuupäev		22.10.2024	

Tellijä:	Puuriä:	
Sirli Sipp Kulli	Maksym Telbish	
Eesti Geoloogiateenistus	OÜ Inseneribüroo STEIGER	
/digiallkiri/	/digiallkiri/	