

**Masti Urge küla Kohila vald Rapla maakond**

Ehitus remondiprojekti alusel

**Tellimuse liik** Remondiprojekt töö INV (A)**Kategooria** Ehitamiseks**Töö liik** Remondiprojektiga töökindluse töö ARE**Tellimuse kirjeldus**

1. Demonteerida AJ Kuumi MP F2 mastidelt 1 kuni 7 ja 9 ning 9 kuni 11 olemasolev AMKA 3x35+50 visangud ca 420m. 2. Demonteerida AJ Kuumi MP F2 mastid 7 ja 9, asendada need uute 0,4kV puitmastidega. 3. Mastidele 1 ja 7 paigaldada tõmmits. 4. Õiguda mast 1. 5. Mastile 7 paigaldada maanduspaigaldis. 6. Asendada demonteeritud AMKA uue AMKA 3x120+95 rippkeerdkaabliga. 7. Asendada kliendi olemasolev 25A peakaitse 32A peakaitsmega

**Kuraator**

Sander Salu, 55631237

**Varahaldur**Mart Grents,  
5012275,54280921**Partner**

Connecto Eesti AS

**Teostaja projektijuht****Tellimuse koostaja**

Sander Salu, 55631237

**Detailandmed**

Valdkond	Varahaldus ja arendus VAR
Üksuse kulukood	Ehitus EHT
Käidupiirkond	Kohila KOH
Raamlepingu piirkond	Raplamaa
Hankelepingu number	277505 (Elektrilevi OÜ)
Tellimuse kuupäev	05.12.2024
Tähtaeg	28.02.2025
RMP konto	18301

<b>Toitealajaam</b>	<b>Toitefiider</b>	<b>Jaotusalajaam</b>	<b>Jaotusfiider</b>
KOHILA 110/10	SALUTAGUSE-2:KOH	Kummi:(Kohila)	F2:Kummi:(Kohila)

**Projektid**

<b>Projektikood</b>	<b>Nimetus</b>
LC3172	485251 Kohila vald, Masti

**Parameetrid**

Pingeprobleemsete klientide arv	0
Sõlmitavate/muudetavate võrgulepingute arv	1

**Peatellimus**

TAOTLUS LC3172 485251 EPP-920131  
**Masti Urge küla Kohila vald Rapla maakond**  
KOHILA, KOH082

**Rikkumised**

Nõuetega mitteseotud ja jaatava otsusega rikkumised

Rikkumine	Kogus	Summa	Otsus	Kommentaar
Tagasisideta töökoha kontrollid üle 10 p.	0	0.00		
Töö üleandmise tähtaja ületamine (päevade arv)	0	0.00		
Töö kvaliteedi kontrollil ilmnenuv puudused	0	0.00		
Vaegöö üleandmise tähtaja ületamine (päevade arv)	0	0.00		

Töoteateid ei ole