

Tingmärgid:

- Töösoon
- Projekteeritud ajutine liikumärk
- Olemasolev stationaarne liikumärk

Skeem kehtib koos üldskeemiga nr. 20073 joonis 1

Töö on liikuva iseloomuga objekti ulatuses

Märkused:

1. Töösooni tähistamiseks tähtsuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele"

2. Kaevetöödel pöörata kaevik ajutise piirdega.


Info: 1. Enne põimist loodud liikluskorraldusvahendite paigaldamine soovitatakse poolel kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse osakonnaga.

Ehitaja tagab kergliiklejatele läbipääsukoridori töotsooni kõrvalt vähemalt 1,5m laiselt, vajadusel kasutab pinnasekaitsematit.

Ehitaja tagab igal hetkel kinnistu omanikel kinnistutele ligipääsu.

Ehitaja tagab igal hetkel erinevate kinnistute külastajatele ligipääsu, nt pood, rahvamaja, raamatukogu jmt.

Parkimist reguleerivad märgid 383+579 ja 393 paigaldada töotsooni töödele eelneval päeval alates kell 17:00.

 <small>RDP Infrastruktuur OÜ Reg.kood: 14732609 Kinnistu nr 13, Tiheda küla, Mustvee vald, T14110 0,37 - 0,92 km</small>		Joonis Ajutine liikluskorraldus				
Projekt		Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine				
Asukoht		Sõpruse tn, Kasepää küla, Mustvee vald, T14110 0,37 - 0,92 km				
Kontrollis	V.Lokko 193417	Tellija		Vensen AS		
Koostas	M.Uhle	Märkusid	Mõõtkava	Aluskaart	Töö nr:	Joonise nr:
Kuupäev	03.07.2024			Maa-amet	20073	6