

Tööobjekt: Jalase maastikukaitseala soode veerežiimi taastamistööd.

Töökoosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg: 2.10.2024.a.

Koosoleku toimumise koht: Objektil

Koosolekut juhatas Harti Paimets

Osalejad:	Triin Leetmaa	RMK looduskaitseosakond
	Margus Tuulmees	Tekamer OÜ
	Raido Palmiste	Tekamer OÜ
	Harti Paimets	RMK looduskaitseosakond

Kutsutud: -

Puudusid: -

Päevakord:


1. Tööobjekti avakoosolek.

Tööobjekti ülevaatus tulemused, töökorralduslikud ettepanekud ja vastuvõetud otsused:

1. Harti Paimets annab teada, et on e-postiga saatnud OÜ Tekamer „Jalase MKA soode veerežiimi taastamistööde ehitusprojekti“ projekti failid ning tööde kaardikihid kml failidena. Töövõtja on nimetatud materjalid kätte saanud. Kohapeal kontrolliti, et kaardikihid töövõtja seadmetes töötavad.
Trassiraieks on olemas raiet lubava märkega metsateatised.
2. Harti Paimets teavitab töövõtjat, et tehnikaga võib alal liikuda vaid mööda projektis kavandatud ja kaitsealavalitsejaga kooskõlastatud liikumisteid. Kui tööde käigus selgub vajadus parema tulemuse saavutamiseks teha projekti muudatus, siis tuleb ettepanekuga pöörduda looduskaitse spetsialist Triin Leetmaa poole, kes hangib vajalikud kooskõlastused. Triin Leetmaa tel. 5263676, e-post triin.leetmaa@rmk.ee.
Margus Tuulmees: Kui palju võib trassiraie mahu vähendamise- ja trassi visuaalse katkestamise eesmärgil kavandatud trassist kõrvale kalduda ilma, et oleks vaja hankida sellekohast kooskõlastust?
Triin Leetmaa: Kavandatud trassist võib kõrvale kalduda kuni 10 m.
3. Projektis on projekteeritud ühte tüüpi paisudele erinevaid tiibade pikkuseid. Selleks, et oleks ülevaatlik ja paisude parameetrid kiiresti leitavad kannab Triin Leetmaa kavandatud tööde plaanile paisu nime juurde nende tiibade pikkused.
4. Tööde teostamise järjekord oleks: Kõrvetaguse projektiala, Sõbessoo kagunurga projektiala, Illesoo- ja Sõbessoo loodenurga projektiala. Sõbessoo kagunurga

- projektialale liikumistee ja tööde mahud võivad veel muutuda, sest ees on koosolek tööalal koos Keskkonnaameti spetsialistide ja kohaliku kogukonna esindajatega.
5. Kõrvetaguse raba projektialal otsustati muuta Koikse- Jalase- Riidaku teelt tööalale viiva mahasõidu asukohta. Mahasõidu asukoht täpsustati looduses asukohaga väljaspool Kabala oja veekaitsetsooni.
- Trassidelt raiutavat puitu laoplatsile ei koondata.
- Töövõtja annab teada, et kohalikule teele ei ole vaja hakata ehitama ja hiljem likvideerima ajutist mahasõitu. Kui objektilt lahkudes selgub, et kahjustada on saanud tee mulle või kraav, siis see korrastatakse enne objektilt lahkumist.
- Kriitiliste trassikoride sisseraiumist juhendab Triin Leetmaa.
- P2-3 juures kaitsealused taimed. Töövõtja täpsustab looduses lubatud trassi asukoha. Ei ehitata paisu P9-1. Kraavi K-3 trassi asukoht täpsustatakse tellija poolt looduses.
6. Illesoo tööala. Raiutud puit koondatakse ümarmetsamaterjalidena Vaimõisa-Ohekotsu tee äärde. Tee kraavilt tuleb eelnevalt raiuda noored puud ja võsa. Võimalikult vähe kahjustada kuusenoorendikku. Varutav metsamaterjalide sortimentatsioon antakse enne raietööga alustamist.
- Parkali kinnistu omanikuga on kooskõlastatud liikumine läbi eramaa. Peale tööde lõppu tulevad tehnika liikumise jäljed tasandada. Ajutist ülepääsu AY3 eesvoolukraavile rajada ei tule.
- Turbavõtuaukude ümber liikumisteede asukohad täpsustada ja kooskõlastatakse KeA-ga üheaegselt raiega.
- Turbavõtutiikidest möödumiseks ei tohi kasutada erakinnistuid.
- Paisusid P20a-1; P20b-1 ja P20-2 ei ehitata enne kui on selge, et 250 m pikkuse paisu rajamine on võimalik.
7. Sõbessoo loodenurga projektiala.
- Piirinaaber OÜ Karo Mets on teostanud Kandi kinnistul hooldusraie. Harti Paimets kooskõlastab Kandi kinnistule tööalalt varutud puidu ajutise ladustamise, Ohukotsu-Jalase tee äärde.
- Trassiraietelt varutakse ümarmetsamaterjale, mis koondatakse kohaliku tee äärde vahelattu. Raidmed jäetakse liikumisteede tugevdamiseks trassidele.
- Eraldi asuvalt kraavitrassilt K-4 raiutud puitu kokku ei veeta.
- Turbavõtuaukude sulgemiseks raiutavate trasside muutmise vajadusest teavitada Triin Leetmaad, kes kooskõlastab KeA-ga vajalikud muudatused.
8. Sõbessoo kagunurga projektiala.
- Projektialal suletakse kraavid K1 ... K20. Trassidelt raiutud puitu laoplatsile ei koondata.
- Ligipääs tööobjektile väljaspool taastamisala on 1,1 km. Sellest 0,35 km mööda Põldmaa erakinnistut. Liikumine läbi eramaa on omanikuga kooskõlastatud. Lubatud on eramaal teekoridorist raiuda liikumist takistavaid puid ja põõsaid. Raiutud puit tõsta tee kõrvale metsa alla.
- Ligipääsutee läbib kaitsealuste taimede kasvukohti Lipstu nõmmel. Vältida tehnikaga liikumisel kaitseala kahjustamist. Tööobjektile liikumine toimub tellija esindajate juuresolekul. Eeloleval projektialal toimuv kohtumisel KeA ja kogukonna esindajatega võib täpsustada tehnikaga liikumise kord.

9. Tehnika tankimist tuleb teostada väljaspool veekaitsetsoone. Võimalikult kaugel kraavidest. Tankimise juures peab olema absorbent graanuleid soovitavalt suuremas koguses kui RMK keskkonnanõuded sätestavad.
10. Margus Tuulmees saadab juurdepääsuõigused objektile töötava(te) tehnika GPS jälgimisseadmetele.
11. Margus Tuulmees: Palun protokollida, et töövõtuleping sõlmiti 05.08.2024.a. kuid Tellija lubab töödega alustada 2 kuud peale lepingu allkirjastamist. Juhul kui ilmastikuolud ei võimalda töid tähtaegselt lõpetada, palun seda asjaolu arvesse võtta ja tööde teostamise tähtaega pikendada.



Protokollis: Harti Paimets