

Riigitee nr 21105 Mäebe – Kargi km 0,206-6,654 kruuskattega teelõigu säilitusremont

MAANTEE REMONDIAEGNE AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS

TÖÖVÕTJA: : VERSTON OÜ

LEPING: TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING NR 3.2-3/23/49-1

INSENER: AIVAR VALDNA

TÖÖVÕTJA PROJEKTIJUHT: MATI NÕMM

16.05.2024

Sisukord

1	Üldine	3
2	Täienduste ja muudatuste koostöölastamine	3
3	Teavitamine	4
4	Liikluskorraduse eest vastutaja ja vastutamine	4
5	Liikluskorradusvahendeid käitlevad isikud.....	4
6	Aeg puuduste likvideerimiseks	5
7	Objekti infotahvlid	5
8	Olukorrad kiiruspiirangute kehtestamiseks	6
9	Lisad.....	6

1 ÜLDINE

Antud ajutine liikluskorralduse projekt on koostatud tagamaks liikluskorralduslikult teetööde läbiviimine vastavuses teede-ehituse töövõtulepinguga nr. 3.2-3/24/288-1 „Riigitee nr 21105 Mäebe – Kargi km 0,206-6,654 kruuskattega teelõigu säilitusremont“ sõlmitud 14 veebruaril 2024.a ja lepingust tulenevate dokumentidega. Ajutise liikluskorralduse kehtivuse aeg 20 mai 2024.a. – 19 juuli 2024.a. Lepingust tulenevaid teetöid teostatakse riigiteel nr. 21105 Mäebe-Kargi km 0,206-6,654

Järgitavad peamised juhendmaterjalid:

Järgitavad juhendmaterjalid:	
1.	Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel (MA 2018-009)
2.	Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA 2016-11)
3.	Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministri määrus 01.01.2019 nr.43)
4.	Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001 (muudatus EVS 613:2001/A1:2008)

Tööde teostamise ajal järgitakse antud liikluskorraldusprojekti toodud liiklusskeeme. Liikluskorraldusvahendeid paigaldavad neid käitlevad isikud. Ajutist liikluskorraldust korraldab liikluskorralduse eest vastutav isik nii tööde teostamise ajal kui ka omab valmidust korraldama töövälisel ajal. Töövälisel ajal on objektil kiiruspiirang 70 km/h, tööde teostamise ajal vastavalt liikluskorralduse skeemidele.

Tööde ja maantee remondiaegse ajutise liikluskorralduse teostajaks on Verston OÜ

2 TÄIENDUSTE JA MUUDATUSTE KOOSKÕLASTAMINE

Kinnitatud liikluskorraldusprojekti täienduste ja muudatuste kooskõlastamine tellijaga enne kavandatavat liikluskorralduse muudatust vastavalt tabelile

Kavandatava muudatuse kirjeldus	Eelteavituse aeg enne kavandatavat liikluskorralduse muudatust
Täiendavad joonised ja muudatused liikluskorralduse projektile	3 päeva
Tee täielik sulgemine	14 päeva
teelõigu läbimise aja pikenemisel üle 10 minuti	14 päeva
Kandevõime vähenemine	14 päeva
Gabariitide muutmisel	14 päeva
Tee täielik sulgemine	30 päeva

3 TEAVITAMINE

Transpordiameti teavitamine Tark Tee keskkonnas töövõtja poolt tööde alustamise ja liikluskorralduse muudatuse korral on esitatud järgnevas tabelis:

Teavituse sisu	Teavituse edastamise aeg
Tööde alustamine	Üks päev enne tööde alustamist
Liikluskorralduse muudatus	Üks päev enne liikluskorralduse muudatust

Liikluskorraldusega seotud teavituste edastamise eest Tark Tee keskkonda vastutab Töövõtja Projektijuht Mati Nõmm, tel 5144779:

4 LIIKLUSKORRALDUSE EEST VASTUTAJA JA VASTUTAMINE

Remondiaegse ajutise liikluskorralduse eest vastutaja on Töövõtja Projektijuht Mati Nõmm:
Liikluskorralduse eest vastutava isiku vastutus ja kohustused on esitatud järgnevas tabelis:

Liikluskorralduse eest vastutava isiku vastutus:	- vastutab tööpiirkonnas ohutute liiklustingimuste tagamise eest.
Liikluskorralduse eest vastutava isiku kohustused:	- ajutise liikluskorralduse planeerimine
	- ajutise liikluskorralduse kooskõlastamine tellijaga
	- liikluskorraldusvahendite paigaldamise korraldamine vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele
	- määrab isiku, kes tegeleb liikluskorraldusvahenditega (edaspidi liikluskorraldusvahendeid käitlev isik)

5 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDEID KÄITLEVAD ISIKUD

Töövõtja Projektijuht Mati Nõmm (teedeinsener tase 6) liikluskorralduse eest vastutava isikuna on määranud liikluskorraldusvahendeid käsitlevaks isikuks järgmine Verston OÜ töötaja:

Eesnimi, nimi	amet	telefon
Kalmer Saar	hooldesõidukijuht-teetööline	Tel 51 06 137

Kalmer Saare pädevust tõendavad dokumendid:

Väljastatud tunnistus	Pädevus	Väljastamise aeg
Reguleeriija tunnistus nr. 001901 OÜ Autosõit	LS §8 lõige 3 punktid 1 kuni 8 ja 11	05.03.2020
Tunnistus nr. C153380 OÜ Autosõit	Liikluse ajutine ümberkorraldamine	13.02.2020

Liikluskorraldusvahendeid käitlevate isikute kohustused

Liikluskorraldusvahendeid käitlevate isikute kohustused
1. viibimine objektil olukordades, kus tehakse lepingukohaseid töid
2. liikluskorraldusvahendite paigaldamine vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele
3. kehtestatud ajutise liikluskorralduse vastavuse kontrollimine projektile või joonisele
4. puuduste avastamisel liikluskorraldusvahendite ja nende paigalduse vastavusse viimine projekti või joonisega (nende puudumisel kehtivate õigusaktidega)
5. liikluskorraldusvahendite seisukorra ning nähtavuse kontrollimine. (ülevaatus tuleb teostada pärast iga olulist liikluskorralduse muudatust, kuid mitte harvem kui üks kord ööpäevas)
6. Ülevaatus tulemuste edastamine liikluskorralduse eest vastutavale isikule dokumenteerimiseks

6 AEG PUUDUSTE LIKVIDEERIMISEKS

Liikluskorralduse nõuetele mittevastavuse korral tööd peatatakse, v.a. juhul kui tellija või omanikujärelevalve annab nõusoleku töid jätkata.

Puuduste avastamisel korrastatakse liikluskorraldusvahendid esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui on esitatud järgnevas tabelis

Mittevastavuse kirjeldus	Likvideerimiseks lubatud max. aeg
hoiatus-, eesõigus- ja keelumärgid	2 tunni jooksul
ümbersõitu tähistavad märgid	12 tunni jooksul
muud märgid	24 tunni jooksul

7 OBJEKTI INFOTAHVLID

Ajutise liikluskorralduse teave	
Tahvli mõõtmed	1300 x 2500 mm
Tahvli taust	kollane, valguspegeldav

Tähe kõrgus	100 mm
Kirjete värv	must
Tekstiväljade arv	5 tk
Paigaldamine tee telje suhtes	risti tee teljega
Tahvilil oleva teemärgi „Teetööd“ külje piikus	700 mm

Ajutise liikluskorralduse teostajate teave	
Tahvli mõõtmed	700 x 700 mm
Tahvli taust	Kollane, mittepeegeldav
Tähe kõrgus	25 mm
Kirjete värv	must
Paigaldamine tee telje suhtes	rööpselt tee teljega

8 OLUKORRAD KIIRUSPIIRANGUTE KEHTESTAMISEKS

Kiirusepiirangut nõudva/mittenõudva olukorra kirjeldus	Kiirusepiirang
inimesed vahetult sõiduteel töötamas ja ei ole tõketega liiklusest eraldatud	30 km/h
mullatööde teostamisel kui pole võimalik tagada seisundinõuete täitmist	30; 50; 70km/h
teekate on paigaldatud, teepeenrad täitmata ja madalamad kuni 12 cm	70 km/h
teekate on paigaldatud, teepeenrad täitmata ja madalamad kuni 5 cm	ei piirata
kattemärgistuse puudumine	ei piirata
töömaalt on eemaldatud tähispostid	ei piirata
mehhanismid töötavad teel või teepeenral	50 või 70 km/h
üks sõidurada on liiklusele suletud	50 või 70 km/h
tehnoloogiast (stabiliseerimine, pindamine jne.) tulenev piirang	30; 50; 70km/h

9 LISAD

Lisa nr.1: 21105 Mäebe-Kargi liikluskorralduse üldskeem

Lisa nr.2: Liikluskorraldus mullatööde teostamisel, raadamistöödel, kraavide kaevamisel ja puhastamisel.

Lisa nr.3: Liikluskorraldus truupide ehitusel

Lisa nr.4: Liikluskorraldus katteehitustöödel

Lisa nr.5: Objekti infotahvlid