

PUURIMISTÖÖDE PROTOKOLL NR. :4

ÜLDIFORMATSIOON

TELLIJA: Suurupi Vesi Ehitus OÜ
TEOSTAJA: Puurimislahendused OÜ

TÖÖIFORMATSIOON

Puurimissüsteem: Vermeer D36x50
Lokatsiooni süsteem: F5
Asukoht: Viljandi mnt ületus, Haigru tn,
Rapla
Aeg: 18.10.2024
Töö nr.: 4
Varda pikkus: 3 m
Vardaid kokku: 12
Piloot: 110 mm
Laiendus: 250 mm
Pinnas pehme: 30 %
Pinnas kõva: 70 %
Puurimise pikkus: 36 m

Projektijuht: Klaid Havik
Süsteemi operaator: Jürgen Hiljurand

Varda nr.	Vahemaa m.:	Lang %:	Sügavus m.:	Kommentaar:
0	0		0	1x200mm
1	3,0		2	
2	6,0		2	
3	9,0		2	
4	12,0		2	
5	15,0		2	
6	18,0		2.1	
7	21,0		2.5	
8	24,0		3	
9	27,0		3.3	
10	30,0		3.4	
11	33,0		3	

12	36,0		2.5	
13	39,0			
14	42,0			
15	45,0			
16	48,0			
17	51,0			
18	54,0			
19	57,0			
20	60,0			
21	63,0			
22	66,0			
23	69,0			
24	72,0			
25	75,0			
26	78,0			
27	81,0			
28	84,0			
29	87,0			
30	90,0			
31	93,0			
32	96,0			
33	99,0			
34	102,0			
35	105,0			
36	108,0			
37	111,0			
38	114,0			
39	117,0			
40	120,0			
41	123,0			

