

UURIMISTÖÖDE JÄRGNE ARUTELU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2

Veebikeskkond

16.12.2025

Algus kell 09:00, lõpp kell 10:30

Osalesid: Bert Holm (RMK), Andrei Glazatšev (REK Projekt OÜ), Heiki Ärm (RMK), Liis Sinijärv (KeA), Evelin Linkolm (Audru osavald), Susanna Kuusik (RMK), Margus Reimann (RMK)

Protokollis: Andrei Glazatšev

Juhatas: Bert Holm

PÄEVAKORD:

Lindi looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamise projekti (töö nr 25-11) uurimistööde järgne koosolek.

1. Truup T1 likvideerida.
2. 133, 124 kinniajamise kohta analüüsida, kui suur on suubuvate kraavide mõju võtmeheina kasvukohale.
3. Kaaluda Karuga-Kõpu tee paremale poole uue kraavi projekteerimist (lõuna suunas mööda teed). Kuna teekraavid suubuvad kaitseala kraavidesse, siis kaitseala kraavide kinniajamisega tekib suur mõju teekraavidele ja tee kandevõimele, kuna teekraavidest äravool puudub ja vesi jääb teekraavidesse seisma.
4. Truubid likvideerida kui kraavid aetakse kinni. Kui kraav jääb olemasolevasse seisundisse, siis truubi ei puuduta.
5. Kraavid 103 ja 104 on nõ eesvoolu „ülesandega“ ja nende kinniajamisega võib tekkida mõju Karuga-Kõpu tee. Pöörata tähelepanu maapinna reljeefile ja mõju ulatusele (kas avaldatakse mõju Karuga-Kõpu tee).
6. Täpsustada, kas kraav 103 on looduslikult tekkinud veejuhe või on maaparandustöödega kaevatud?
7. Kraav 109 ajada kinni tööala piiri ulatuses.
8. Potsepa eesvoolul olev koprapais jätta puutumata.
9. Kraav 157 jätta osaliselt tegemata (piirist allavoolu lõik).

10. Kraav 153 on piirikraav, vall paiknev tööala sees, sihtkaitsevööndis. Jätta kraav olemasolevasse seisundisse, kuna avaldatakse mõju väljaspool sihtkaitsevööndit (ida pool asuvale maaparandusalale).
11. Lindi soo tööala läänepoolne ala: rabaga piirnevad kraavid ajada kinni vastavalt kirjeldatud meetoditele; piiranguvööndi sees olevad kraavid: osa neid paikneb Natura alal ning need, mis jäävad metsaelupaikade välja poole – jätta olemasolevasse seisundisse. Elupaikade kihid kanda plaanile, et oleks ilusti nähtav, mis kraavid jätta tegemata.
12. Käära kü kraavid jäävad tegemata, kuna kraavid paiknevad eramaal, mõju tööalale puudub, kraavid teenindavad põllumaid.
13. Kraavidel 190a, 190b, 190c asuvad koprapaisud likvideerida. Antud juhul võimaldatakse teha tööd vastavalt projektile.
14. Kui projekteeritakse kraavi kinni ajamine paisu rajamise meetodil, plaanile eraldi kihina kanda trassi juurdepääsud (joontena), et juurdepääs oleks loogiline.
15. Kui projektlahendus saab valmis, siis viia läbi täiendav koosolek projektlahenduse arutlemiseks.

Bert Holm
Juhataja

Andrei Glazatšev
Protokollija