



TRANSPORDIAMET

MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/25/556-2

Koht	Kiviõli-Püssi KLT		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	3. juuni 2025. a.	10 30	12 00
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad	Roman Graf	Terre Ehitus OÜ	
Kontrollitavad nõuded	Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"		
Kasutatud mõõteseadmed	Metalljoonlaud	Topex 22	
	Tee pikkuse mõõtur (ELTRIP)		
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Mõõtmisel kasutatud sõrgkangi aukude tegemisel. Alus pehme, vajab tihendamist. Kuna 05.06.2025 toimus killustikaluse paksuse mõõtmine osapoolte poolt ja mõõtmisaukud olid veel lahti, sai kontrollida enamuse kohtade aluse paksust. Tulemus on, et kõigis kohtades oli aluse paksuseks 18+ cm, seega koos mõõtemäramusega 20,2+ cm Seega vastas nõuetele. Lisaks mõõtsin kuues kohas lisaks aluse paksust. Liikluskorraldus objektil vastas nõuetele.		
Protokolli koostas			

[illegible]