



**RIIGITEE 2 TALLINNA-TARTU-VÕRU-LUHAMAA
TEE KM 224,382-225,700
TEEKATTE TAASTUSREMONT**

**Ajutise liikluskorralduse projekt
Seletuskiri**

Asukoht: T2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 224,382-225,700

Projekti tellija:

Altos Teed OÜ

Õlleköögi põik 6, Rae

Tõnu Vilipuu

Tel +372 5306 3643

tonu.vilipuu@altosteed.ee

Projekteerija:

AS Signaal TM, 12394501

ELK000009, EEP002572

Liimi 3, 10621 Tallinn

Chris Müür

Tel +372 5667 7552

chris.myyr@signaal.ee

Tallinn 2024

Sissejuhatus

Ajutise liikluskorralduse projektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus Riigiteel nr. 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 224,382-225,700 teekatte taastusremondi ajal.

Suurim lubatud sõidukiirus põhimaanteel nr. 2 on 90 km/h. Suurim ööpäevane sõidukite liiklussagedus on 4326 sõidukit, sealjuures raskeliikluse osakaal on 8% (loendamise aasta 2023).

Objekti ehitus koosneb järgnevatest etappidest :

1. Ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldus
2. Freesimistööd
3. Asfalteerimistööd
4. Liikluskorraldusvahendite paigaldus
5. Teekatemärgistuse tegemine
6. Ajutiste liikluskorraldusvahendite eemaldus

1.Liikluskorraldus ja ohutus

Teetöödel juhinduda „Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendist MA 2018-009“. Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 a käskkiri nr 1-2/18/458 ning majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr 43 määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

Enne töödega alustamist tuleb ajutise liikluskorralduse projekt kooskõlastada Inseneriga ja Transpordiametiga.

Töövõtja määrab liikluskorralduse eest vastutavaks isikuks Altos Teed OÜ esindaja Tõnu Vilipuu, tel. 5306 3643.

Liikluskorralduse eest vastutav isik on kohustatud:

- planeerima ajutise liikluskorralduse ja kooskõlastama selle teeomanikuga;
- korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele;

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

- vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;
- tööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja et neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliseks ümberkorraldamiseks;
- tööde lõpetamisel peab üles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse vastavalt teetööde kirjelduses toodud nõuetele.
- teetöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise kohta.
- liikluskorraldusvahendeid käitlev isik on objektil tee-ehitustööde tegemise ajal.
- Hoiatus- ja keelumärgid ning osutusmärgid 53 peavad olema kollasetaustalised. Samuti peavad olema kollasetaustalised ka lisateatetahvlid ja märgid 681, 682, 683, 684, 685b ja 686.

Kui märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päeva, peab selle paigaldama sarnaselt alaliselt paigaldatavate märkidega. Kui ühele toele või kõrvuti olevatel tagedel on tee ristlõikes mitu

ühele poole suunatud märki, peab sõiduteepoolne või ülemine märk olema väiksema numbriga ja märgid peavad olema ühel kõrgusel. Liiklusmärk 158 „Teetööd“ pannakse alati kõige üles.

Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust, e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiameti liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas. Võimalusel kasutada teetöödest teavitamiseks elektroonseid liikluskorraldusvahendeid, konsulteerida Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskusega.

2. Infotahvlid teetöödest

Objekti infotahvlite paigalduse asukohad on toodud teetööde joonisel **13549**.

Liiklusmärk 595a „Ajutise liikluskorralduse teave“ infotahvel paigaldada enne tööde alustamist risti tee teljega. Märk peab olema kollase valgust peegeldava kilega (joonis 1). Suurtähe kõrgus tahvlitel on 200 mm.

1200x3000mm h=200



Joonis 1. Ajutise liikluskorralduse teave

Liiklusmärk 595b „Ajutise liikluskorralduse teostaja teave“ infotahvel paigaldada enne tööde alustamist rööpselt tee teljega. Märk peab olema kollase mitte valgust peegeldava kilega (joonis 2). Kirje suurtähe kõrgus 25 mm.

700x700mm h=25



Joonis 2. Ajutise liikluskorralduse teostaja teave

Kasutatavad joonised

Objektil tööde teostamiseks paigaldatakse enne ehitustööde teostamise alustamist liiklusmärgid ja infotahvlid vastavalt teetööde üldise tähistuse joonistele **13549 TL-1-1 ja TL-1-2**.

Taastusremondi ajal rakendatakse vastavalt teostatavatele töödele täiendavalt jooniseid **13549:**

- Ajutise liikluskorralduse üldjoonist TL 1-1, kus tähistatakse üldine töötsoon;
- Tüüpjooniseid TL 1-2, kus sulgetakse T2 pool teed ja pool teed ning liiklust reguleerivad kõrvalteedel reguleerijad ning põhitrassil ajutised foorid. Vaikimisi on töö jagatud 4 etappi, kõigepealt ühel sõidusuunal tehakse töid ühel pool teed 700m, seejärel liigutakse samal suunal edasi ja tehakse järgmised 700m ning nii ka teiselpool telge.

Vajadusel tuleb koostada täiendavad ajutise liikluskorralduse joonised ning need ka täiendavalt kooskõlastada.