

<b>Tuletõrje voolikusüsteemide kontrolli akt</b>	<b>Kuupäev:</b> 13/12/2021
<b>Klient:</b> EHITAJATE TEE 113 KORTERIÜHISTU	<b>Objekt:</b> Ehitajate tee 113, Tallinn

I Tuletõrjeveevõrgu veandmise tõhususe kontroll		Hinnang
Tuletõrje-veevarustuse üldskeem		X
Pumpade ja siibrite tähistused		V
Seadmete ja torustiku tehniline seisund		V
Automaatika- ja juhtimisseadmed		V
Signaalseadmed ja häireedastus		X
Väline toitesisend		X
Staatiline rõhk bar	0,5	Töörõhk bar
		4
Joatoru K	110/122	Vooluhulk l/min
		180
		möödetud TVS-st
		16.korrus
V - nõuetele vastav    M - nõuetele mittevastav    X - puudub		

**Hinnang tõhususele: TÕHUS**

II Voolikusüsteemide kontroll	vastavalt siseministri määrusele 30. august 2010 nr
Voolikusüsteemide koguarv:	33
Lamevoolikusüsteeme:	-
Voolikupoole:	33
Voolikud/poolid hooldatud.	13/12/2021
Voolikusüsteemide kontrolli tulemused eraldi kontroll-lehel.	

**Hinnang voolikusüsteemidele: KORRAS**

Puudused:

Tehtud tööd:  
Vahetatud survevoolikud ja joatorud (x33)

Täiendavate tööde vajadus:

Märkused:

**Järgmise kontrolli aeg: 13/12/2022**

	Priidik Roos
(kliendi esindaja allkiri, nimi)	(kontrolli teostaja allkiri, nimi)