

Projekti nimetus:
Betooni valamine

Joonise nimetus:
Ajutine liikluskorraldus

Objekti asukoht:
Riigitee 14 km 24.28, Kasvandu küla,
Rapla vald, Rapla maakond

Märkused:
AKÖL: 554 autot ööpäevas,
sõiduautosid 91%

Kuupäev	Töö nr.	Joonise nr.
27/03/2025	PLR250305-1	2

Tellija	AS Connecto Infra Kaspar Roon, +372 5373 4192, kaspar.roon@connecto.ee
---------	--

Cad proj.	R.Puhu, Tel: +372 5883 8300
-----------	-----------------------------

Kutsetunnistus nr. 193489 T. Rämmel Tegevusluba nr ELK000084

TINGMÄRGID:

- Töötsoon
- Ajutine liiklusmärk
- Ajutine liiklusmärgi post
- Ol.olev liiklusmärk
- Ol.oleva liiklusmärgi post

KOOSKÕLASTATUD

Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Valdo Jänes liikluskorraldaja

28.03.2025.a reg. nr. 174052

Tingimustel:

- Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
 - Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
 - Kiiruspiirangud on lubatud kehtestada ainult reaalse töö tegemise ajaks.
 - Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
 - Sõiduraja laiuseks kitsenemisel tuleb tagada 3,5 m laiune vaba läbipääs
 - Sõiduteele, väljapoole tööruumi, ei tohi parkida sõidukeid, mehhanisme ega ladustada materjale.
 - Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
- Kooskõlastatud liikluskorralduse skeem ei asenda teemaal töötamise luba.

