

PROJEKTI ELLUVIIMISE ARUANNE

Projekti nimi: "Veeõnnetuste ennetamine 2025, Koogi järve avalik rand turvaliseks"

Taotleja: Koogi Küla Selts MTÜ

Projekti läbiviimise aeg: 01.09-28.09.2025

Projekti lepingujärgne maksumus: 7292,76 eurot

Projekti tegelik maksumus: 6367,84 eurot

Toetuse kasutamise tegevusaruanne

Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms)

1. Projekti eesmärk

Projekti eesmärk oli suurendada Koogi küla elanike ja külastajate turvalisust, tugevdada kogukonnatunnet ning ennetada veeõnnetusi. Samuti oli oluline luua ja säilitada puhas ning turvaline ujumiskoht, mis toetab laste ujumisõpet ja täiskasvanute veetegevusi.

Koogi küla peab oluliseks elanike liikumisharrastuste toetamist ja ujumisoskuse arendamist. Seetõttu keskenduti järve ja rannaala korrastamisele ning hoolduse jätkusuutlikkuse tagamisele.

2. Tegevused ja nende elluviimine

- **Järve ja rannaala puhastamine veetaimedest**
Septembri esimesel nädalal teostas tööde põhiosa ettevõtte **Vibur OÜ**. Tööde käigus puhastati järve kaldad ja järvepõhi veetaimedest, et taastada ujumistingimused.
- **Kogukonna talgud nr 1**
6.–7. septembril toimusid Koogi külas talgud, millest võttis osa üle 25 inimese.
Tegevused hõlmasid:
 - avaliku ujumisranna kalda puhastamist veetaimedest,
 - vana liivakihi koorimist ja selle lükkamist vette ujumiskoha pinna parandamiseks,
 - uue liivakatte toomist ja paigaldamist rannaalale.
- **Kalatrepi korrastamine**
Varem rajatud kalatrepp puhastati võsast ja veetaimedest, et säilitada selle kasutusvõimalus.
- **Teabetahvli puhastamine ja värvimine**
- **Ujumissilla pikendamine**
Sild pikendati, et tagada selle turvalisem kasutus, vastupidavus veetaseme kõikumisele ja talveoludele. Pikendatud sild suurendab ka ala atraktiivsust ja kasutusvõimalusi.
- **Kogukonna talgud nr 2**
26.–27. septembril toimusid Koogi külas taas talgud
Tegevused hõlmasid:
 - avaliku ujumisranna liivakatte planeerimine, rannaala viimistlemine
 - ujumissilla uue osa paigaldus, ujumisredeli paigaldamine
 - Projekti lõpetamine ja kogukonna koosviibimine.

3. Tulemused ja mõju

- Ranna- ja ujumiskoha korrastamise tulemusel on külaelanikel ja külalistel taas turvaline ning puhas ujumiskoht.
- Laste ujumisõpe ja täiskasvanute veetegevused on muutunud turvalisemaks ja mugavamaks.
- Projekti elluviimine suurendas kogukonna ühtsust: talgutel osales märkimisväärne hulk inimesi, mis näitab kohalike valmisolekut ühiselt panustada.
- Ujumissilla pikendamine ja kalatrepi korrastamine suurendavad ranna kasutusvõimalusi ning muudavad selle vastupidavamaks ja kestlikumaks.
- Puhastustööde tulemusel on loodud eeldused, et kogukond saab järve hooldust tulevikus oma jõududega jätkata.

4. Toetuse kasutamine

Saadud toetus kasutati sihipäraselt projekti eesmärkide saavutamiseks:

- järve puhastustööde tellimine (Vibur OÜ),
- uue liiva soetamine (Krona Teetööd OÜ),
- ujumissilla pikenduse ehitamine (Megal OÜ)
- geotekstiili soetamine (K-Rauta)
- tehnika rentimine, kütuse soetamine..

Toetuse kasutamise tegevused vastasid taotluses seatud eesmärkidele. Puhkepoi otsingutega oleme jõudnud järgmise Kreeka firmeni. Loodame, et puhkepoi saab paigaldatud kevadel 2026.

5. Kokkuvõte

Projekt oli edukas ning planeeritud tegevused viidi ellu, välja arvatud puhkepoi paigaldamine, mis lükkub edasi 2026 aasta kevadesse. Koogi küla sai tagasi turvalise ja korrastatud ujumiskoha, mis pakub võimalusi nii sportimiseks, puhkuseks kui ka kogukondlikeks ettevõtmisteks. Projekti käigus saavutati lisaks praktilistele tulemustele ka oluline kogukonna ühtsuse kasv.

Väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatuga? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?)

Liiva kogus ja ranna korrastamine

Esialgu planeeriti 150 m³ liiva, kuid tegelikult telliti 120 m³. Muudatus tehti seetõttu, et riietevahetuskabiini juurde viiv tee otsustati jätta murukatte alla. See lahendus on hoolduselt lihtsam ja loodussõbralikum. Kevadel 2026 on kavas tellida mulda, et tasandada avaliku ranna teepoolne muruala. Selle otsuse tõttu kulus ka geotekstiili vähem. Liiva tasandamiseks oli vaja rentida väiksem kopp, sest ilmaolud olid vesised ning liiva tasandamine suurema traktoriga oli võimatu.

Ujumissilla pikendamine

Algne plaan nägi ette ühe lisa sillaosa paigaldamist. Ehituse käigus selgus, et selline lahendus ei oleks taganud piisavat turvalisust ega mugavust. Seetõttu lisati silla külge kaks osa – nii sai sild

turvaliselt kaldasse kinnitatud ning ulatub kaugemale vette. See tagab, et veetaseme kõikumine ei painuta kahe sillaosa vahelisi hingi ega sega ujumisredeli kasutamist ja sild on vastupidavam ja ohutum (sillaosade vahele ei teki kõrguste erinevusi).

Puhkepoi soetamine

Puhkepoi hankimine osutus keerulisemaks kui eeldasime. Sobiva toote leidmiseks viidi läbi turu-uuring ning jõuti Kreeka tootjani, kelle poi-süsteemid on juba kasutusel ka Eesti veekogudes. Sobiva lahenduse leidmine ja soetamine jätkub. Loodame jõuda positiivse lahenduseni 2026 kevadeks.

Abikõlbuliku kulu tõend

Projekti kulud tegevuste kaupa	Kulud Päästeameti toetuse eelarvest	Kaas- või omafinantseerimise kulud	Kulud kokku	Märkused
Arve nr 2040 / Vibur OÜ	4092.00		4092.00	<i>Koogi järve niitmine ja rannaala puhastamine</i>
Arve nr 250830 / Krona Teetööd OÜ	1180.33		1180.33	<i>Rannaliiv</i>
Arve nr E30620250903 / K-Rauta	227.67	79.85	307.52	<i>Geotekstiil</i>
Arve nr 1920 ja Arve nr 1928/ Megal OÜ		432.53	432.53	<i>Ujumissilla hinged ja ujumisredel</i>
Arve nr 000076-128001147327/ K-Rauta		26.70	26.70	<i>Immutatud prussid 3 tk</i>
Arve nr 31111-667779/ Olerex		36.33	36.33	<i>Kütus traktorile ja kopale</i>
Arve nr 000076-126001045061/Ehituse ABC		17.96	17.96	<i>Puidu immutusvahend</i>
Arve nr 25191565/ Ehituse ABC		104.56	104.56	<i>Immutatud prussid ja terrassilauad</i>
Arve nr 28405/ Easyfix OÜ		60.00	60.00	<i>Treileri rent/Avant 20.09-21.09</i>
		110.00	110.00	<i>Avant transport ja kütus</i>
KOKKU	5500.00	867.93	6367.93	

Aruandele lisatakse:

Lisa 1. kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist.

Lisa 2. fotod investeeringuobjektist enne ja pärast toetuse kasutamist.

Kontoväljavõte

22.08.2025 - 23.09.2025

Koogi küla selts

80572532

EE524204278636697709 EUR

Vana-Kõrtsi, Koogi küla

49108 Tartu vald, Tartu maakond

Arvelduskontol olev raha ning hoiused on tagatud Tagatisfondi poolt.
Täpsemat infot saate hoiustaja teabelehel panga kodulehel ja veebilehelt www.tf.ee.

Algjääk, 22.08.2025 **EUR 3 382.99**

Kuupäev Panga viide/doknr	Osapool Kontonumber	Selgitus	Viitenumber	Summa	Jääk
22.08.2025 1639EFA4 / 202508220003 75953032	Rahandusministeerium EE777700771003813400	RKID:20250822000375953032 SISEMIN 1.1-3.1/222 11.08.2025 Veeõnnetuste ennetamise toetus, 11.08.2025, nr 1.1		5 500.00+	8 882.99
26.08.2025 16476226	Coop Pank AS EE244204296000020641	Kaardi väljastamise tasu		5.00-	8 877.99
29.08.2025 16529D4A / 6	AS A. LE COQ EE547700771008727737	Arve 4747244/25; maha arvestatud kr eeditarved 4749513/25 ja 8515862/25		719.92-	8 158.07
04.09.2025 1665F766 / 100328	Kaart 5375 07** **** 1226	POS: 5375 07** **** 1226, 03.09.2025 13:14:59, K-Rauta Tartu\Riia mnt 140e\ Tartu\51014 ESTEST #498845	498845	307.52-	7 850.55
04.09.2025 1669348A / 7	Megal OÜ EE457700771004581537	Arve nr 1920	19208	308.79-	7 541.76
04.09.2025 166937F0 / 8	Vibur OÜ EE357700771004303715	Arve nr 2340 (niitmisteenus)	23401	4 092.00-	3 449.76
07.09.2025 1672DCD6 / 511462	Kaart 5375 07** **** 1226	POS: 5375 07** **** 1226, 06.09.2025 12:17:04, OLEREX LAHTE \LAHTE ALEVI K \TARTUMAA, LA \60502 ESTEST #696 645	696645	36.33-	3 413.43
08.09.2025 16733666 / 000596	Kaart 5375 07** **** 1226	POS: 5375 07** **** 1226, 06.09.2025 13:36:20, EHITUSE ABC -TARTU \Kalda tee 3 \TARTU \50703 ESTEST #705054	705054	26.70-	3 386.73
08.09.2025 167341CC / 007563	Kaart 5375 07** **** 1226	POS: 5375 07** **** 1226, 06.09.2025 13:46:52, EHITUSE ABC -TARTU \Kalda tee 3 \TARTU \50703 ESTEST #706179	706179	17.96-	3 368.77
15.09.2025 16964F62 / 558988	Kaart 5375 07** **** 1226	POS: 5375 07** **** 1226, 14.09.2025 15:48:11, PUURMANI AUTOMAATTANKL \TALLINNA MNT 2 4/2 \PUURMANI ALE \ 49014 ESTEST #254337	254337	38.89-	3 329.88
15.09.2025 169A0991 / 9	Megal OÜ EE457700771004581537	Arve nr 1928	19282	123.74-	3 206.14
19.09.2025 16A1B6B1 / 009842	Kaart 5375 07** **** 1226	POS: 5375 07** **** 1226, 17.09.2025 13:19:50, EHITUSE ABC -TARTU \Kalda tee 3 \TARTU \50703 ESTEST #426450	426450	104.56-	3 101.58
23.09.2025 16B626CC / 10	OÜ KRONA TEETÖÖD EE904204278603995803	Arve nr 250830	2508306	1 180.33-	1 921.25

Laekumised 5 500.00+

Väljaminekud 6 961.74-

Lõppjääk, 23.09.2025 **EUR 1 921.25**

Lisa 2



Aruande esitaja nimi: Kadri Meesak
/allkirjastatud digitaalselt/