



RIIGITEE 11191 HARKU-RANNAMÕISA KM 0,2-3,2 KERGLIIKLUSTEE EHTUS

Ajutise liikluskorralduse projekt

Seletuskiri

Asukoht: T11191 Harku-Rannamõisa km 0,2-3,2

Projekti tellija:

Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu
Tel 6003858
Saue Vallavalitsus
Kütiste tn 8, Saue
Tel 6790180

KOOSKÕLASTATUD

Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
26.08.2024. a reg. nr. 173786
Leht 5 lehti 5

Projekteerija:

AS Signaal TM, 12394501
ELK000009, EEP002572
Liimi 3, 10621 Tallinn
Chris Müür
Tel +372 5667 7552
chris.myyr@signaal.ee

Tallinn 2024

Ajutise liikluskorralduse projektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus riigitee nr 11191 Harku-Rannamõisa km 0,2-3,2 kergliiklustee ehitustööde ajal. Kergliiklustee ehituse eesmärk on sõidutee kõrvale kavandatud 3000 m pikkuse kergliiklustee väljaehitamine.

Tegemist on asulavälise kõrvalmaanteega, kus suurim lubatud sõidukiirus on 90 km/h. Suurim ööpäevane sõidukite liiklussagedus on 6085 sõidukit, sealjuures raskeliikluse osakaal on 3% (loendamise aasta 2023).

Objekti ehitus koosneb järgnevatest etappidest :

1. Ettevalmistustööd
2. Mullatööd
3. Kergliiklustee katendite ehitus
4. Liikluskorraldusvahendite paigaldus

1. Liikluskorraldus ja ohutus

Teetöödel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" ja Transpordiameti juhendi "Riigiteede ajutine liikluskorraldus. MA 2018-009" toodud nõuetest ja põhimõtetest.

Enne töödega alustamist tuleb ajutise liikluskorralduse projekt kooskõlastada Transpordiameti vastava piirkonna liikluskorraldajaga.

Liikluskorraldusvahendeid käitleb Margus Zavatski, tel 53454999.

Töövõtja määrab liikluskorralduse eest vastutavaks isikuks Taisto Kaljuranna, tel 58002866.

Liikluskorralduse eest vastutav isik on kohustatud:

- planeerima ajutise liikluskorralduse ja kooskõlastama selle teeomanikuga;
- korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele;

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

- vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;
- tööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja et neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliselt ümberkorraldamiseks;
- tööde lõpetamisel peab üles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse vastavalt teetööde kirjelduses toodud nõuetele.
- teetöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise kohta.
- liikluskorraldusvahendeid käitlev isik on objektil tee-ehitustööde tegemise ajal.
- Hoiatus- ja keelumärgid ning osutusmärgid 53 peavad olema kollasetaustalised. Samuti peavad olema kollasetaustalised ka lisateatetahvlid ja märgid 681, 682, 683, 684, 685b ja 686.

Kui märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päeva, peab selle paigaldama sarnaselt alaliselt paigaldatavate märkidega. Kui ühele toele või kõrvuti olevatel tugeudel on tee ristlõikes mitu

ühele poole suunatud märki, peab sõiduteepoolne või ülemine märk olema väiksema numbriga ja märgid peavad olema ühel kõrgusel. Liiklusmärk 158 „Teetööd“ pannakse alati kõige üles.

2. Infotahvlid teetöödest

Objekti infotahvlite paigalduse asukohad on toodud teetööde joonisel **13988 TL 1-1**.

Liiklusmärk 595a „Ajutise liikluskorralduse teave“ infotahvel paigaldada enne tööde alustamist risti tee teljega. Märk peab olema kollase valgust peegeldava kilega (joonis 1). Suurtähe kõrgus tahvlitel on 100 mm.

1200x2500mm h=100



Joonis 1. Ajutise liikluskorralduse teave

Liiklusmärk 595b „Ajutise liikluskorralduse teostaja teave“ infotahvel paigaldada enne tööde alustamist rööpselt tee teljega. Märk peab olema kollase mitte valgust peegeldava kilega (joonis 2). Suurtähe kõrgus 25 mm.

700x700mm h=25



Joonis 2. Ajutise liikluskorralduse teostaja teave

3. Kasutatavad joonised

Objektil tööde teostamiseks paigaldatakse enne ehitustööde teostamise alustamist liiklusmärgid ja infotahvlid vastavalt teetööde üldise tähistuse joonisele **13988**.

Taastusremondil rakendatakse vastavalt teostatavatele töödele täiendavalt liikuva iseloomuga tüüpjoonist **13991** TL 1-1, kus tööd teostatakse teekaitsevööndis ilma sõiduteed sulgemata.

Vajadusel tuleb koostada täiendavad ajutise liikluskorralduse joonised ning need ka täiendavalt kooskõlastada.