



VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU MUUDATUSED

OBJEKT Jäätmekäitluskeskus - Ravila 77, Tartu

PROJEKTIKOOD 230206

TELLIJA Epler & Lorenz AS

Nr.	Joonis	Tehtud muudatus	Muutja	kuupäev
1	VKV-3-01	Ptk 1.4.2 täpsustati ankurdust	T.Vilipõld	12.09.23
2	VKV-3-01	Ptk 1.4.4 täpsustati veetorustiku soojustamist	T.Vilipõld	12.09.23
3	VKV-3-01	Ptk 1.5.2 3 täpsustati pumpla ülemise osa soojustamist	T.Vilipõld	12.09.23
4	VKV-3-01	Ptk 1.5.2 3 täpsustati ankurdusplaadi tehnilisi näitajaid	T.Vilipõld	12.09.23
5	VKV-3-01	Ptk 1.5.2.4 täpsustati ankurdust	T.Vilipõld	12.09.23
6	VKV-3-01	Ptk 1.5 3 täpsustati torustiku soojustamist	T.Vilipõld	12.09.23
7	VKV-3-01	Ptk 1.5 4 eemaldati kaevude ankurdamise vajadus	T.Vilipõld	12.09.23
8	VKV-3-01	Ptk 1.6 1 täpsustati MK-3 juhtimist	T.Vilipõld	12.09.23
9	VKV-3-01	Ptk 1.6 1 täpsustati sademeveest analüüsitavaid aineid	T.Vilipõld	12.09.23
10	VKV-3-01	Ptk 1.6 1 täpsustati siiberkaevude ankurdusplaadi tehnilisi andmeid	T.Vilipõld	12.09.23
11	VKV-3-01	Ptk 1.6 1.4 täpsustati ankurdamist	T.Vilipõld	12.09.23
12	VKV-3-01	Ptk 1.6 1.5 täpsustati pumpade tööpõhimõtet	T.Vilipõld	12.09.23
13	VKV-3-01	Ptk 1.6 2 täpsustati õlikindlate tihendite kasutamise mahtu	T.Vilipõld	12.09.23
14	VKV-4-01	eemaldati likvideeritava sademeveetorustiku tingmärk H-2 juures	T.Vilipõld	12.09.23
15	VKV-4-01	täpsustati H-2 torustiku kuja soojaku juures	T.Vilipõld	12.09.23
16	VKV-4-01	Olemasolev truup märgiti likvideeritavana	T.Vilipõld	12.09.23
17	VKV-6-01	Lisati põhjavee maksimaalne tase	T.Vilipõld	12.09.23
18	VKV-6-02	Lisati põhjavee maksimaalne tase	T.Vilipõld	12.09.23
19	VKV-6-03	Lisati pikiprofiil R77 kinnistusesse TO torustikest	T.Vilipõld	12.09.23
20	VKV-6-04	Lisati põhjavee maksimaalne tase	T.Vilipõld	12.09.23
21	VKV-6-05	Lisati põhjavee maksimaalne tase	T.Vilipõld	12.09.23
22	VKV-6-06	Lisati põhjavee maksimaalne tase	T.Vilipõld	12.09.23
23	VKV-6-07	Lisati põhjavee maksimaalne tase	T.Vilipõld	12.09.23
24	VKV-6-07	Lisati SV trassi jaoks mõeldud koormusplaat pikiprofiilile	T.Vilipõld	12.09.23
25	VKV-7-04	Täpsustati PMS siiberkaevude läbimõõt, lisati igale mahutile selle juurde kuuluva pumba tähis, täpsustati põhimõttelist torude paiknemist, et se klapiks asendiplaaniga	T.Vilipõld	12.09.23
26	VKV-7-05	Lisati joonis - Kaeviku ristlõige	T.Vilipõld	12.09.23
27	VKV-8-01	Lisati kaevemaht ja likvideeritavad objektid	T.Vilipõld	12.09.23
28	VKV-9-01	Lisati ankurdus info, täpsustati luugi valikut, täpsustati ületäitumise alarmi valikut, lisati sisendtoru sügavus maapinnast.	T.Vilipõld	12.09.23
29	VKV-9-02	Lisati koormusplaat	T.Vilipõld	12.09.23
30	VKV-9-04	Lisati koormusplaat	T.Vilipõld	12.09.23
31	VKV-9-06	täpsustati teenindusluugi nõudeid ja ankurdamist	T.Vilipõld	12.09.23
32	VKV-9-07	Ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja. Ankurdusplaatide ümber jaotamine	T.Vilipõld	12.09.23

33	VKV-9-10	Lisati koormusplaat	T.Vilipõld	12.09.23
34	VKV-9-11	täpsustati teenindusluugi nõudeid ja ankurdamist	T.Vilipõld	12.09.23
35	VKV-9-12	Ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja ja täpsustati mahuti sügavus	T.Vilipõld	12.09.23
36	VKV-9-13	täpsustati teenindusluugi nõudeid ja ankurdamist	T.Vilipõld	12.09.23
37	VKV-9-14	Püüduki ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
38	VKV-9-15	Siiberkaevu ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
39	VKV-9-16	Siiberkaevu ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
40	VKV-9-17	Siiberkaevu ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
41	VKV-9-18	Siiberkaevu ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
42	VKV-9-19	Siiberkaevu ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
43	VKV-9-20	SVP ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja. Lisati survetoru sügavus joonisele. Täpsustati survetoru suurus	T.Vilipõld	12.09.23
44	VKV-9-21	SVP ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja. Lisati survetoru sügavus joonisele. Täpsustati survetoru suurus	T.Vilipõld	12.09.23
45	VKV-9-22	SVP ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja. Lisati survetoru sügavus joonisele. Täpsustati survetoru suurus	T.Vilipõld	12.09.23
46	VKV-9-23	Mahuti ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
47	VKV-9-24	Mahuti ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
48	VKV-9-25	Imikaevu ankurdusplaadi tehiline info täpsustati/lisati seletuskirja	T.Vilipõld	12.09.23
49	VKV-9-26	Lisati info hoolduskaevus asuva filtri kohta	T.Vilipõld	12.09.23
50	VKV-3-01	Ptk 1.4 1 täpsustati kustutusvee vooluhulkasid	T.Vilipõld	3.10.23
51	VKV-4-01	Kuivhõdranti mahutid läksid pikemaks, et tagada pääste poolt nõutav 108m3	T.Vilipõld	3.10.23
52	VKV-4-01	Ptk 1.3 2 lisati tarbeveetoru soojustamise vajadus kraavi alt läbi liikudes	T.Vilipõld	3.10.23
53	VKV-3-01	Ptk 1.5 2 täpsustati r/v torude kirjeldust, lisandus korrosiooni vastase isolatsiooni kihi vajadus.	T.Vilipõld	3.10.23
54	VKV-7-06	Lisati ol.ol kommunikatsioonide toestamise joonis	T.Vilipõld	2.11.23