

Tammi tee rekonstrueerimine koos kergliiklustee ühenduse rajamisega

Liikluskorralduse projekt

Tellija: Märjamaa Vallavalitsus

Töövõtja: Nordpont OÜ

KOOSKÕLASTATUD

Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
23.10.2024. a reg. nr. 173782
Leht 5 lehti 5

Tammi tee rekonstrueerimise ajutise liikluskorralduse seletuskiri

Tammi tee rekonstrueerimistööde ajutise liikluskorralduse planeerimisel ja elluviimisel juhindutakse järgmistest juhenditest ja määrustest:

- „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. MA 2018-009 Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 a käskkiri nr 458“
- „Riigiteede liikluskorralduse juhend“, Kinnitatud: 19.01.2023 nr 1.1-7/23/9
- Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus 13.07.2018 nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Määrus on kehtestatud liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel.

Tammi tee asub Rapla maakonnas, Märjamaa vallas. Tammi tee piirneb edela pool kõrvalmaanteega 20200 Naistevalla – Märjamaa ning kirde pool kõrvalmaanteega 20172 Märjamaa - Haimre tee (Skeem nr. 1 – Asukohaskeem).

Rekonstrueerimistööd toimuvad perioodil november 2024 – juuni 2025.

Märjamaa vallavalitsuse poolt on lubatud Tammi tee rekonstrueerimistöödeks täielikult sulgeda kuna tee ääres ei asu eramuid ning äriühinguid.

Ehitusaegne ümbersõit on korraldatud marsruudil Haimre puiestee → Kõrvalmaantee Märjamaa – Konuvere tee (Pärnu maantee) → Kõrvalmaantee Naistevalla – Märjamaa (Uus tänav) (Skeem nr. 2 – Ümbersõidu skeem).

Tammi tee rekonstrueerimistööde raames ehitatakse ümber kõrvalmaantee Naistevalla – Märjamaa ning Tammi tee ristmik ja ehitatakse uus ühendus Kõrvalmaantee Naistevalla – Märjamaa – ning Raudteetammi tee vahele. Kõrvalmaantee Naistevalla – Märjamaa ning Tammi tee ristmiku rekonstrueerimiseks rajatakse projektijärgne ühendus kõrvalmaantee ning Raudteetammi tee vahele ja seejärel juhitakse liiklus rajatud trassile ning sulgetakse kõrvalmaantee Naistevalla – Märjamaa ja Tammi tee ristmik (Skeem nr. 3 – Kõrvalmaantee Naistevalla – Märjamaa – Tammi tee ristmiku rekonstrueerimine).

Ettevalmistustööde (raadamistööd Tammi tee ääres) ajal, kui Tammi tee ei ole liiklusele suletud, tähistatakse tööde tsoon liiklusmärkidega 158 ning vajadusel piiratakse kiirust kuni 30 km/h märkidega 351.

Objekti mõlemasse otsa paigaldatakse LM 595a „Ajutise liikluskorralduse teave“ ning 595b „Ajutise liikluskorralduse teostajate teave“ (Skeem nr. 4 – Infotahvlid).

Tammi tee Kirde poolsesse otsa paigaldatakse 595a kõrvalmaantee Märjamaa – Haimre tee äärde Risti Tammi teega ning rööpselt kõrvalmaanteega. Tammi tee edela poolsesse otsa paigaldatakse 595a Uue tänava äärde ning kõrvalmaantee Naistevalla – Märjamaa tee äärde (Skeem nr. 2 – Ümbersõiduskeem).

595a



595b

Objekt: Tammi tee rekonstrueerimine
Tellija: Märjamaa Vallavalitsus
Tehnika 11, Märjamaa alev
Annika Plamus +372 5306 3415
Töö tegija: Nordpont OÜ
Madara 25, Tallinn, tel: 55649705
Töö tegija projektjuht:
Kristian Pärtma, tel: 55649705
Liikluskorralduse eest vastutav isik:
Kristian Pärtma, tel: 55649705
Omanikujäreelvalvet teostav isik:
Taalri Varahaldus AS
Riivo Juhansoo, tel: 5624 9902
Tööpikkonna pikkus: 700 m

Koostas:

Kristian Pärtma

Nordpont OÜ

Kinnitas:

Henri Gostsõllo

Nordpont OÜ