



TRANSPORDIAMET

Verston Eesti OÜ
verston@verston.ee
Pärnu 128
72720, Paide, Järva maakond

Teie 14.02.2025

Meie 18.02.2025 nr 8-6/25/2607-2

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et Verston Eesti OÜ, registrikoodiga 11947047, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Pärnu tn 128, 72720, osutas tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/22/1365-1 alusel teenust „Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu 2+2 teelõigu ehitus“.

Töö on teostatud lepingukohaselt.

Riigihanke nimetus: Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu 2+2 teelõigu ehitus

Riigihanke viitenumber: 244751

Töölepingu kogumaksumus: 33 880 895,37 eurot ilma km-ta millele lisandus ehitushinnaindeksi kallinemine 2 430 185,46 eurot.

Teenuse osutamise periood: 11.07.2022 – 31.12.2024

Projektmeeskond:

Marek Aun
Magnus Martinson
Gerhard Markus Trumm

Projektijuht
Teedeehituse objektijuht
Teedeehituse objektijuht

Elor Eilaste
Helen Rand
Rauno Sepp
Johannes Kukebal
Martin Eelmaa
Aivar-Oskar Saar
Nadezda Filippova
Marek Uusen

Teedeehituse töödejuht
Teedeehituse töödejuht
Teedeehituse töödejuht
Teedeehituse töödejuht (kuni 11.12.2023)
Teedeehituse töödejuht (kuni 11.10.2023)
Sillaehituse objektijuht
Sillaehituse töödejuht
Sillaehituse töödejuht

Peamised näitajad teostatud tööde kohta:

1. Paigaldati asfaltbetoonkatte ülakihti 248 485 m².
2. Freesiti olemasolevat asfaltkatet 96 466 m²
3. Ehitati kruuskattega teid 5700 m²
4. Ehitati sillutuskatet 2059 m²
5. Ehitati survekanalisatsiooni 377 m
6. Paigaldati teekatemärgistust 15 050 m²
7. Paigaldati valgusfoorid ning ehitati foorreguleeritav ristmik linna piires
8. Ehitati 12 777 m² kergliiklusteed
9. Paigaldati 261 tänavavalgustusposti koos valgustiga
10. Paigaldati ääreleve 2908 m
11. Ehitati sademevee kanalisatsiooni 483 m
12. Ehitati sidekanalisatsiooni 702 m
13. Paigaldati truupe D 200-500 201 m
14. Paigaldati truupe D 600-1000 586 m
15. Paigaldati terastruupe D >1000 2 tk
16. Teostati väljakaevet 297 982 m³
17. Eemaldati kasvupinnast 148 962 m³
18. Ehitati muldkeha 637 570 m³
19. Paigaldati geotekstiili 328 675 m²
20. Paigaldati geovõrku 24 281 m²
21. Ehitati paekillustikust aluseid 368 891 m²
22. Ehitati graniitkillustikust aluseid 185 829 m²
23. Paigaldati piirdeid 24 574 m
24. Paigaldati portaale 8 tk ja konsoole 4 tk
25. Paigaldati geokärge 416 m²
26. Paigaldati sademevee pumpla 1 tk
27. Ehitati ulukirestid 3 tk
28. Ehitati müratökkesein 472 m
29. Ehitati tagasihüppekohad 5 tk
30. Paigaldati ulukitara 6991 m
31. Pinnati teid 400 m²
32. Ehitati bussiooteplatvorme 8 tk ja paigaldati ootekodasid 9 tk.

33. Paigaldati drenaaži 2610 m
34. Paigaldati erosioonitõkkematti 21 524 m²
35. Ehitati Hirve tee tunnel
36. Ehitati Rae tee tunnel
37. Ehitati Reieuranna tee tunnel
38. Ehitati Viira tee tunnel
39. Ehitati Uulu viadukt (pikkus L=76,0m)
40. Ehitati Uulu sild (pikkus L=40,3m)
41. Ehitati Tõllapulga viadukt (pikkus L=83,5m)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Roger Voll
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Roger Voll
5537357 Roger.Voll@transpordiamet.ee