

PAASTEAMET  
IDA PÄASTEKESKUS

PAIKVAATLUSE PROTOKOLL HALDUSMENETLUSES nr

7.2-53/3565-6

Algus: 27. 11. 2013. a kell 11. 30

Lõpp: 27. 11. 2013. a kell 13. 00

Päästeameti Ida päästekeskuse tuleohutustarkohli lüüsi

Vareminispektor Irina Belik

(koostaja ametinimetus ja nimi)

tutvustanud menetlusosalisele HMS §-dest 13; 36; 37; 38 lõikest 3 ja 40 ning RVastS § 5 lõikest 1 tulenevaid menetlusosalise õigusi ning kohustusi, teostas TuOS §39 ning HMS § 18 nõudeid järgides paikvaatluse

EE Kaevandused AS logistika ettevõtte

Auvere küla, Auvere vald

(paikvaatluse teostamise koht)

mille juures viibisid järgmised menetlusosalised: Vladimir Aleksandrov

EEK AS logistikaettevõtte logistikakeskus

(ametikoht, nimi)

kelle esindusõigus on tuvastatud: JAH, tööleht nr 2413

eesmärgiga fikseerida vaadeldava ehitise ja/või territooriumi tuleohutusalane olukord.

Paikvaatlusega tuvastati järgmised asjaolud: Tegemist on kütuse mahalaadimisõlmega

koonega (pinolala 3251,2 m<sup>2</sup>) mis realiseeritud vana tuude kaevanduse ehitise alusel. Koonega on ühendatud galerii, mis on varustatud suitsuanduritega (2t) (-19 m sügavusel) koones asuvad kaabli<sup>poolkoormused</sup> on varustatud suitsuanduritega, mis on automaatselt tulekahutussüsteemi komponent. Suitsuandurid kooditab USS Security AS. Galerias asuvad suitsuandurid edastavad telekaabli signaale. EEJ peakoone osuvast keskeadmest. (EE Kaevandused AS mahalaadimistorn), kaabli<sup>poolkoormused</sup> asuvad suitsuandurid on ühendatud EEJ peakoone keskeadmestiga osuvast keskeadmestiga. Kaabli<sup>poolkoormused</sup> on varustatud automaatselt tulekahutussüsteemiga ning -19 m sügavusel ~~asuvad~~ koone ja galerii ühendamiste kohas on olemas autom. tulekahutussüsteemi (monteeritud 1984.a ja 2004.a renoveeritud).

Koones on hõõrvalgustus (monteeritud 1974).

Järelevalve teostamiseks nõutud või vastuvõetud dokumendid:

Menetlusosaliste taotlused ja ütlused (sh vastuväited): с промисловом оборудованием

Возражения нет.

Vladimir Aleksandrov

Menetlusosalise nõusolek edasiseks elektroonseks asjaajamiseks: EI: ..... JAH: ✓,

e-posti aadressil: vladimir.aleksandrov@energia.ee

Menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: Vladimir Antipov

Protokolli koostaja nimi ja allkiri: Irina Belik

Päikvaatluse protokoll hooldusmenetluses nr 7.2-53/3565-6  
Menetlusosalise sõnel on kavas renoveerida hõõlavalgustus  
vastavalt tehnikale nõuetele. 2014. a detsembril lõpetas.

ATK hooldusel fikseeritakse õpetatav õuuaalis (kontrolli kaks korda kuu)

Voolikuvõrsteemi poolikud (6 te) on kokas 7,35 m. Voolikuvõrsteemi  
torustike kraavid on igal meetri punktil. Voolikud on pandud võtte  
kotta, kuna hoones on suur tolmususe tase.

Õõ kaevandused AS teetajad osalevad tulekahjuooppuses kaks  
korda aastas. Sõltumata teetaja osakohast. Viimane tulekahjuooppus  
on korraldatud 05.09.2013. Tulekahjuooppuse legend, osalejate nimed  
allkirjadega, tegevuse hindamine fikseeritakse õuuaalis.

Ventilatsioonisüsteemi hooldab Seta keskus OÜ.

Evakuatoritepiikopadest on osaliselt moodustatud tuleohuhoolduseid  
(<sup>elektri</sup>poolikuvõrsteemi eraldatud eratepiikopad metallusega) Evakuatoritepiikopas  
ei põle hõõlavalgustus. (kohe küteti sisse) päikvaatluse ajal.

Süsihappegaasikustuti hoolduslipidul ei ole näha andmeid. (mašinisti  
ruum 15,3 m)

Hõõlavalgustuse põleik pöördub. Kontrolli kotta akt ei ole ostuda.

Protokolli koostaja nimi ja allkiri: Jüana Belik Jüela

1. Vaatluse teostamise koht: 88 Kaevandused Logistikas, Auvere küla, Vavara vald

2. Hoone andmed		2 Hoone kasutusviis: I II III IV V VI VII	3 Kasutamistarve: <i>kestuse mahalaadimiseks</i>
1 Tuleohutus klass:	Projekt TP <sub>1</sub> TP <sub>2</sub> TP <sub>3</sub> Hinnang TP <sub>1</sub> TP <sub>2</sub> TP <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4 Hoone korruselisus: <i>-19 m +15 m</i>	5 Tuleohuklass: (tööstus-, laohooned) I II III	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6 Tulekaitsetase: (tööstus-, laohooned) I II III IV
7 Hoone kasutajate arv: <i>päeval -6+7 öösel -4</i>	8 Nendest töötajad/ muud isikud: <i>17</i>		9 Suletud netopind: <i>3251,2 m<sup>2</sup></i>
10 Enesekontrolli kohuslane: Jah Ei	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	11 Tuleohutusaruande esitamise kuupäev:	

3 Tulekahjusignalsatsioon

1 Tulekahjusignalsiooni olemasolu: <input checked="" type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Osaliselt puudub <input type="checkbox"/> Puudub <input type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	2 Tulekahjusignalsiooni liik: <input type="checkbox"/> Autonoomne andur <input checked="" type="checkbox"/> Autonoomne süsteem <input type="checkbox"/> Automaatne süsteem	3 Hooldaja: <i>USS Security AS</i>
4 Paiknemisskeemid: <input checked="" type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Osaliselt puudub <input type="checkbox"/> Puudub	5 Vastutav isik:	
6 Hoolduspäevik: <input checked="" type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Täitmata <input type="checkbox"/> Puudub	7 Kvartali hooldus: <i>esitada e-mail'ide</i> <input type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata	8 Aasta hooldus: <input type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata
9 Kasutusjuhend: <input checked="" type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Puudub	10 Ühendatud Häirekeskusega: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei <input checked="" type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	Teostamise aeg: ..... Teostamise aeg: .....

4 Automaatne tulekustutussüsteem:

1 AKS olemasolu: <i>Kaevandused galerii läbimise koht</i> <input checked="" type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Osaliselt puudub <input type="checkbox"/> Puudub <input type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	2 Dokumendid: <input type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Puudulikud <input type="checkbox"/> Puuduvad	3 Hooldaja:
4 Nädala hooldus: <input type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata	5 Kvartali hooldus: <i>Kuus korda</i> <input type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata	6 Aasta hooldus: <input type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata
Kuupäev: .....	Kuupäev: <i>22.11.2013</i>	Kuupäev: .....

5 Evakuatsioonivalgustus:

1 Evakuatsioonivalgustuse olemasolu: <input type="checkbox"/> Olemas <input checked="" type="checkbox"/> Osaliselt puudub <input type="checkbox"/> Puudub <input type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	2 Dokumendid: <input type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Täitmata <input type="checkbox"/> Puudub
3 Kuu kontroll: <input type="checkbox"/> Teostatud <input checked="" type="checkbox"/> Teostamata	3 Aasta hooldus: <input type="checkbox"/> Teostatud <input checked="" type="checkbox"/> Teostamata
Kuupäev: .....	Kuupäev: .....

6 Piksekaitsesüsteem

1 Piksekaitsesüsteem: <input type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Osaliselt puudub <input type="checkbox"/> Puudub <input checked="" type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	2 Visuaalne kontroll: <input type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata	3 Täielik kontroll: <input type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata
	Kuupäev: .....	Kuupäev: .....

### 7 Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik

<b>1 Suitsueemaldus:</b> <input type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Osaliselt puudub <input type="checkbox"/> Puudub <input checked="" type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	<b>2 Dokumentid:</b> <input type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Puudulikud <input type="checkbox"/> Puuduvad	<b>3 Hooldus:</b> <input type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Osaliselt teostamata <input type="checkbox"/> Teostamata Kuupäev: .....
---	---	---

### 8 Tuletõrje voolikusüsteem

<b>1 Voolikusüsteem:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Osaliselt puudub <input type="checkbox"/> Puudub <input type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	<b>2 Dokumentid:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Puudulikud <input type="checkbox"/> Puuduvad	<b>3 Hooldus:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Osaliselt teostamata <input type="checkbox"/> Teostamata Kuupäev: ..... 07.06.2013 .....
---	--	---

### 9 Tulekustutid

<b>1. Tulekustutite kogus:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piisav <input type="checkbox"/> Ebapiisav <input type="checkbox"/> Puuduvad <i>2 (te) (põlvk) (6 kg) (sõltub) (35kg 3tk)</i>	<b>2 Kontroll:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Osaliselt teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata <i>09.2013 / 07.2013</i>	<b>3 Hooldus:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Osaliselt teostamata <input type="checkbox"/> Teostamata <i>07.2008 / 2009</i>
---	--	---

### 10 Väline tulekustutusvesi

<b>1 Väline kustutusvesi:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Osaliselt puudub <input type="checkbox"/> Puudub <input type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	<b>2 Liik:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Hüdrandid <input type="checkbox"/> Veevõtukoht <input type="checkbox"/> Hüdrandid ja veevõtukoht <b>3 Kaugus hoonest:</b> ..... 7 m .....	<b>4 Kontroll:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Osaliselt teostamata <input type="checkbox"/> Teostamata Kuupäev: ..... 05.2012 ..... <i>Taste Tuli OÜ</i>
--	--	--

### 11 Elektripaigaldised

<b>1 Tehniline kontroll:</b> ..... 0,4 kV ..... <input checked="" type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata	<b>2 Märkused:</b> ..... 38 poolt korraldatud .....
---	---

### 12 Küttesüsteem

<b>Tahke küte</b> <input type="checkbox"/> <b>Vedelküte</b> <input type="checkbox"/> <b>Gaasküte</b> <input type="checkbox"/> <b>Kaugküte</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Maaküte</b> <input type="checkbox"/> <b>Muu</b> <input type="checkbox"/>	<b>2 Hooldus:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Teostatud <input type="checkbox"/> Teostamata	<b>3 Tuleohtlikkus:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ohutu <input type="checkbox"/> Tuleohtlik
---	---	---

### 13 Nõuetekohased tuletõkkeksed

<b>1 Tuletõkke-sektsioonid:</b> ..... kaabliühendused ..... <input type="checkbox"/> Terviklikud <input type="checkbox"/> Osaliselt terviklikud <input type="checkbox"/> Ei ole terviklikud <input type="checkbox"/> Ei ole nõutavad	<b>2 Korruste kaupa:</b> ..... JAPP .....	<b>3 Evakuatsioonitrepikojad:</b> ..... L .....	<b>4 Terviklikkus:</b> ..... vahad metalluseel ..... <input type="checkbox"/> Terviklikud <input type="checkbox"/> Osaliselt terviklikud <input type="checkbox"/> Ei ole terviklikud <input type="checkbox"/> Ei ole nõutavad	<b>5 Tuletõkkeused:</b> <input type="checkbox"/> Nõuetekohased <input type="checkbox"/> Osaliselt nõuetekohased <input type="checkbox"/> Ei ole nõuetekohased <input type="checkbox"/> Ei ole nõutavad
--	---	---	---	--

### 14 Evakuatsiooniteed ja -pääsud:

<b>1 Pääsude arvu piisavus:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piisav <input type="checkbox"/> Ebapiisav <input type="checkbox"/> Puuduvad	<b>2 Teede läbitavus:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nõuetekohane <input type="checkbox"/> Osaliselt nõuetekohane <input type="checkbox"/> Ei ole nõuetekohane
--	--

### 15 Tulekahju korral tegutsemine:

<b>1. Tegutsemise plaan:</b> <input type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Puudub <input type="checkbox"/> Puudulik <input checked="" type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	<b>2 Evakuatsiooniskeem:</b> <input type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Puudub <input type="checkbox"/> Puudulik <input checked="" type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	<b>3 Tulekahjuõppus:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Läbi viidud <input type="checkbox"/> Läbi viimata <input type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik Kuupäev: ..... 05.09.2013 .....
---	---	--

### 16 Põlevmaterjali ladustamine:

<b>1 Ladustamise plaan:</b> <input type="checkbox"/> Olemas <input type="checkbox"/> Puudub <input type="checkbox"/> Puudulik <input checked="" type="checkbox"/> Ei ole kohustuslik	<b>2 Kogus:</b>	<b>3 Liik:</b>
--	-----------------	----------------