

Kooskõlastuste koondtabel

Jrk nr	KOOSKÕLASTAV/ ARVAMUST AVALDAV ORGANISATSIIOON	KOOSKÕLASTUSE/ ARVAMUSE NUMBER JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE/ ARVAMUSE SISU	KOOSKÕLASTUSE/ ARVAMUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUSED
1	2	3	4	5	6
1	Elektrilevi OÜ	Kooskõlastuse nr. 0709778822 19.05.2026	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekoostolastamise-vorm * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. * Kooskõlastus kehtib üks aasta. * Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest. * Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus. * Olemasolevad kaablid kaitsta. * Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. Trasside paigaldamisel arvestada perspektiivsete elektrikaablite ja liitumiskilpidega ning tagada nõuetekohane vahekaugus nende paigaldamiseks.	Lisatud projekti kooskõlastuste kausta	
2	Telia Eesti AS	Kooskõlastuse nr. 40272052 03.06.2026	Projektiga hõlmatud alal paiknevad Telia Eesti AS (edaspidi Telia) sideehitised. Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EHS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EHS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https:// www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaoomanikule/ juhendid. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis nvõib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise käppenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolsest allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal Teostatavate tööde käigus tagada kujud, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik. Ehitusdokumendid sideehitistega seotud tööde kohta edastada Telia infosüsteemi https:// geopank.elion.ee/ 5 tööpäeva jooksul peale sideehitistega seotud tööde lõpetamist.	Lisatud projekti kooskõlastuste kausta	

Jrk nr	KOOSKÖLASTAV/ ARVAMUST AVALDAV ORGANISATSIOON	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE NUMBER JA KUUPÄEV	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUSED
1	2	3	4	5	6
3	Gaasivõrk AS	Seisukoht nr 3-7/990- 26	1. Projekteerimisalas paiknevad järgmised AS-ile Gaasivõrk kuuluvad gaasipaigaldised: a. Gaasireguleersõlm, kaitsevöönd 1,0 m gaasipaigaldise rajatise seinast; b. A-kategooria PE100 Ø110 kuni 63 mm, kaitsevöönd 1,0 m gaasitorustiku seinast; c. B-kategooria ST Ø426 kuni 377 mm, kaitsevöönd 1,0 m gaasitorustiku seinast; d. B-kategooria PE80 Ø63 kuni 32 mm, kaitsevöönd 1,0 m gaasitorustiku seinast 2. Seisukoht on antud lähtudes põhiprojekti toodud lahendusest ning on antud vaid AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldiste ja nendega seotud rajatiste kaitsevööndis planeeritavate tööde teostamiseks. Seisukoha andmisega ei kinnita AS Gaasivõrk esitatud projekti märgitud olemasolevate Gaasivõrk või kolmandatele isikutele kuuluvate (sh kinnistuses) gaasipaigaldiste ja nendega seotud rajatiste asukoha õigsust ega võeta endale mingit vastutust selles osas. Majandus- ja taristuministri 14.04.2016.a määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded“ § 1 lg 3 kohaselt tuleb ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks vajalike lähteandmete saamiseks teostada topogeodeetiline uuring. Viidatud määruse § 28 lg 1 kohaselt tuleb maa-alune tehnovõrk kanda maa-ala plaanile, kusjuures esimene andmeallikas, millest lähtuda tuleb, on välimöödistamine. 3. Määruse § 28 lg 13 kohaselt kui puudulike lähteandmete tõttu ei ole tagatud maaluise võrgurajatis asendi nõutav täpsus, tähistatakse see võrgurajatis maa-ala plaanil kirjega „ORIENT“ ning lg 14 kohaselt kirjeldatakse andmete õigsuses tekkinud kahtlusi, asjaolusid ja kaalutlusi maa-ala plaanil, seletuskirjas või aruande muus osas. Varasemalt pole antud projekti geodeetilisel alusplaanil asuvate gaasipaigaldiste tegelikke asukohti täpsemalt välja selgitatud, mistõttu on gaasipaigaldised tähistatud projekti joonisel kirjaga ORIENT. Olenemata sellest, et tegelik gaasipaigaldise asukoht on teadmata, tuleb järgida ehitustööde käigus Eesti Vabariigi kehtivaid õigusakte, standardeid ja norme. 4. Enne tööde alustamist tuleb tuvastada gaasipaigaldiste tegelik asukoht ja juhul kui olemasolevad gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projekti näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku asukoha ja sügavuse selgumist töövõtja või tellija kulul. 5. Gaasitööd 1 ja/või elektripaigaldise töid (sh katoodkaitse rajatise) võib teostada üksnes ettevõtte, kes on registreeritud majandustegevuse registris gaasitööde teostajana ja kes on AS Gaasivõrk raamlepingupartner, kelleks seisukoha väljastamise hetkel on AS INF Ehitus (registrikood 11097051), AS Scanweld (registrikood 10393880) ja OÜ Megido (registrikood 11016317). 6. Vähemalt kolm tööpäeva enne ehitus- ja kaevetööde algust peab AS Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis tööde teostaja teavitama AS-i Gaasivõrk edastades selleks teate e-posti aadressile avarii@gaas.ee. Juhul, kui ehitustöid teostatakse etappidena, teavitada AS Gaasivõrk esindajat igal kaevetööde etapil eraldi. Gaasipaigaldise kaitsevööndis teostab tööde üle järelevalvet AS Gaasivõrk esindaja. Ehitusseadustiku § 70 lg 2 p 1 ja 2 kohaselt on kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korra kohast kasutamist ning ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, EhS § 70 lg 3 kohaselt võib kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kalduda kaitsevööndiga ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust. Gaasitöö on gaasiseadme või gaasipaigaldise projekteerimine, valmistamine, ehitamine. 7. Gaasipaigaldise kaitsevööndis ehitustöid tehes gaasilekke tuvastamisel tuleb sellest koheselt teavitada AS-i Gaasivõrk helistades gaasivari telefoninumbrile 13404. AS-il Gaasivõrk on õigus gaasilekke likvideerida 5 tööpäeva jooksul. 8. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja -meetodeid, mis välistavad gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja kulul. 9. Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli esmasel lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb lähemal kui 1,0 m gaasitorustikust ja/või katoodkaitsekaablist kaevata käsitsi labidaga. Pärast gaasitorustiku ja/või katoodkaitsekaabli täpse asukoha tuvastamist ei tohi lahtikaevamisel kaevetehnika liikuvad osad olla toru seinale ja/või katoodkaitsekaablile lähemal kui 40 cm. Lähemal kui 40 cm toru seinast ja/või katoodkaitsekaablist tohib kaevata ainult käsitsi labidaga. 10. Puurimistööd AS-ile Gaasivõrk kuuluva gaasipaigaldise kaitsevööndis on lubatud vaid AS-i Gaasivõrk eelneval nõusolekul. Puurimistöödeks peab olema tööde teostajal kindlustuskaitse puurimistööde teostamiseks, millega on tagatud kõik gaasipaigaldise kahjustamise vältimisest tulenevad nõuded. 11. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja gaasireguleerikappide ümbruses, tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja gaasireguleerikappe tõsta või teostada gaasitöid nii, et tagatud oleks nende ulatamine maapinnale ja ligipääsetavus endisel viisil. 12. Tööde teostamisel tuleb ette näha kõik meetmed olemasolevate AS-ile Gaasivõrk kuuluvate gaasipaigaldiste kaitseks tagamaks nende säilivus ja ohutus ning vastavus standardile EVS 843, sh tagada gaasipaigaldiste nõuetekohane sügavus. Gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatise kahjustamise korral tuleb AS-ile Gaasivõrk ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu tekkinud kahju. 13. Juhul, kui ehitatavate kommunikatsioonide ja gaasitorustiku vahele ei jää ristumisel ja paralleelkulgemisel standardis EVS 843 „Linnatänavad“ ettenähtud minimaalsed vahekaugused, tuleb rakendada täiendavaid kaitsemeetmeid või äärmisel juhul gaasitorustiku ümbertõstmist. Kaitsemeetmete või gaasitorustiku ümbertõstmise vajalikkuse üle otsustab AS-i Gaasivõrk järelevalve esindaja kohapeal. 14. Enne ehitustööde algust tuleb AS-i Gaasivõrk kinnistule seada isiklik kasutusõigus (IKÕ). Täpsemad tingimused määratakse kindlaks IKÕ seadmise käigus. 15. Enne ehitustööde algust peab kinnistule Ülenurme gaasireguleeripunkt ligipääsu võimaldamiseks seadma isiklik kasutusõiguse (IKÕ) või juurdepääsu servituudi era- ja transpordimaalt AS-i Gaasivõrk kasuks. Täpsemad tingimused määratakse servituudi seadmise käigus. 16. Ehitustööde järgselt esitada gaasiosa teostusdokumendid e-posti aadressile geoprojekt@gaas.ee. Seisukoht on ajakohane ühe aasta jooksul alates väljastamisest.	Lisatud projekti kooskõlastuste kausta	
4	AS Tartu Veevärk	08.07.2026	Esitatud põhiprojekt on heaks kiidetud.	Lisatud projekti kooskõlastuste kausta	

Jrk nr	KOOSKÖLASTAV/ ARVAMUST AVALDAV ORGANISATSIION	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE NUMBER JA KUUPÄEV	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUSED
1	2	3	4	5	6
5	Transpordiamet	Kooskõlastuse nr. 7.1-1/26/8488-2 15.05.2026	Võttes aluseks EHS § 70 lg 3, anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt Altren Projekt OÜ tööle nr T2522 „Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 taristu projekt veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk“. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad drenaažirajatised ja muudele projekti ehitistele see ei laiene. Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnoõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega: 1. Ehitatav tehnoõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrahoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 2. Riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-jakontakt/dokumendid/blanketid/jaotisest_Tood_ja_piirangud_maantee/. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt. 3. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu. 4. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist. 5. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.2 (2) Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras. Käesolev nõusolek kehtib kaks aastat.	Lisatud projekti kooskõlastuste kausta	
6	Maa- ja Ruumiamet	Kooskõlastuse nr. 6.2-2/19738 04.06.2026	Projekti VKV osa kohaselt on sademeveetorustiku eesvooluks maaparandusehitise Aardla-Nõlva I (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2104440020020/002) kuivenduskraav ning Porijõgi (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2104440020000/001). Väljavool tähisega 7SK suubub otse Porijõkke (291 l/s). Väljavoolud tähistega 4SK, 5SK (252 l/s) ja 6SK (65 l/s) suubuvad maaparandusehitise Nõlva I kuivenduskraavi, mis suubub Kuslapuu tänava äärsesse kraavi. Sinna suubub ka Kuslapuu tänava valgalalt vooluhulk 118 l/s. Tööprojekti andmetel on Kuslapuu tänava äärne kraav piisava ristlõike ja languga (ca 10-15 promilli) sademevee ärajuhtimiseks. Kokku suunatakse projekti maa-alalt Porijõkke vooluhulk 726 l/s. Vastavalt AS Tartu Veevärk tehnilistele tingimustele näeb projekt ette äravoolu piiramise kinnistutelt De 110 sademeveetoruga. Projekti kohaselt on Eestis valingvihmad üldiselt juuli ja augusti kuus ning sellel ajal arenduselt lisanduvad vooluhulgad ei põhjusta Porijões olulist veetaseme tõusu. Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond on projekti „Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 taristu projekt“ (töö nr 0100326 (EL); 3-S-26 (EN); T2522 (TL); T2522 (VKV)) läbi vaadanud maaparandussüsteemi toimimise seisukohalt ja ei esita selles osas vastuväiteid. Juhime tähelepanu, et Porijõe kaldasse on rajatud nõlva stabiilsuse tagamiseks nõlvadrenaaž. Kolm dreeni paiknevad paralleelselt Porijõega kuni 30 m kauguseni kaldast. Et säilitada kalda stabiilsus, tuleb sademevee väljavoolu rajamisel nõlvadrenaažiga arvestada.	Lisatud projekti kooskõlastuste kausta	

Jrk nr	KOOSKÖLASTAV/ ARVAMUST AVALDAV ORGANISATSIION	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE NUMBER JA KUUPÄEV	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE/ ARVAMUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUSED
1	2	3	4	5	6
7	Keskkonnaamet	Arvamuse nr. 6-2/26/9368-2 11.06.2026	Esitasite Keskkonnaametile kooskõlastamiseks projekti „Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 taristu projekt“ 2 üld-, tee-ehitusliku, tänavavalgustuse, välitorustike ja sidetorustike osa. Projekt on koostatud Landverk OÜ ja Kuldpuu Metsamaad OÜ vahel sõlmitud töölepingu raames, mille eesmärgiks on Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneeringuala teede ja tehnilise taristu projektide koostamine põhiprojekti staadiumis. Keskkonnaamet on varasemalt esitanud arvamuse Kasela jt kinnistute taristu projekteerimiseks tingimuste andmisel 18.12.2025 kirjaga nr 6-2/25/23170-2 (edaspidi 18.12.2025 kiri). Keskkonnaamet kui organisatsioon lähtub oma tegevustes põhimäärusest, mille § 7 lg 2 p 3 kohaselt annab amet kooskõlastusi ja nõusolekuid õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Keskkonnaamet kooskõlastab ainult selliseid taotlusi, mis on seotud Keskkonnaameti valitseda olevate kaitstavate loodusobjektidega (LKS § 14 lg 1). Käesoleval juhul ei ole kooskõlastuse küsimise aluseks ükski eelnimetatud asjaolu, seega puudub vajadus projekti Keskkonnaametiga kooskõlastamiseks. Siiski on Keskkonnaamet esitanud materjalidega tutvunud ning esitab alljärgnevalt oma arvamuse. Projektila hõlmab Tartu maakonnas Kambja vallas Soinaste külas kolme kinnistut: Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 13. Kuslapuu tn 1 ja Kasela kinnistule ühtegi kaitsealust objekti ei jää. Karli kinnistule jäävad täies ulatuses kaks ahtalehise ängelheina (III kat) leiukohta (KLO9323442, KLO9323444). Leiukoht KLO9323442 on ortofoto põhjal tõenäoliselt alal toimunud täitetoode tõttu hävinud. Viimane kehtiv vaatlus on toimunud seal aastal 2010 ning isendeid kokku leitud 3+1 vastavalt. Karli kinnistuga osaliselt kattub veel kolm ahtalehise ängelheina elupaika, mille suurem osa ulatub Karli kinnistuga piirnevale Tani kinnistule. Ahtalehine ängelhein on paiguti levinud Ida- ja Edela-Eestis. Eesti punase raamatu ohustatuse hinnangu alusel on ahtalehine ängelhein ohuvalises seisundis (LC – least concern). LKS § 55 lg 8 järgi on III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas keelatud. Kuna ahtalehise ängelheina kasvupaiku leidub ka Karli kinnistuga piirneval Tani kinnistul, siis eeldusel, et Tani kinnistul ehituseks ei lähe on ahtalehise ängelheina populatsiooni elujõulisus nende kasvukohtadega tagatud ning ümberistutuse vajadust ei ole. Lisaks ulatub Karli kinnistule osaliselt veel pehme koeratubaka (II kat) leiukoht (KLO9322851). Pehme koeratubakat on viimati vaadeldud aastal 2017, kui leiti 2 isendit (aastal 2012 leidis seal 11 isendit). LKS § 55 lõige 7 ütleb, et I ja II kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine, on keelatud. Pehme koeratubakas on väga haruldane ja seda leidub just Tartu ümbruses. Eesti punase raamatu ohustatuse hinnangu järgi on pehme koeratubakas ohustatud (EN – endangered) seisundis. Ohuteguriteks on just ehitus- ja arendustegevus, põllumajanduslik tegevus, kasvukohtade kinnikasvamine ja kuivendamine. Kaitse soovitus on liigi olemasolevate populatsioonide ja nende elupaikade säilitamine. Varasemalt on plaanitud leiukohast isendid ümber asutada kuid teadaolevalt ei ole seal ümberistutust veel toimunud. Kui leiukohas on tõesti tegemist ainult kahe isendiga tuleks kindlaks teha, kas need isendid paiknevad Karli kinnistul või mitte (inventuuri peaks tellima huvitatud isik (arendaja)). Kui seal liiki ei leidu ei ole samuti ümberistutamine vajalik. Kui aga isendid asuvad Karli kinnistul ning jäävad arendusele ette, tuleb need tõesti lähemasse kasvukohta (näiteks KLO9340820) ümber istutada. Ümberistutusluba tuleb taotleda Keskkonnaametist. Tuleb aga tähelepanu juhtida, et projektis on juttu ainult kolmest kinnistust (Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1). Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneeringus on aga lisaks hõlmatud ka Tani kinnistu. Tani kinnistu piirneb Karli kinnistuga ning sinna jäävad kõik Karli kinnistult välja jäävad kaitsealuste liikide leiukohad (ahtalehine ängelhein, pehme koeratubakas, lisaks on seal veel emaputk ja hall käpp). Samuti piirneb nimetatud detailplaneeringu ala Muru kinnistuga5, kus Kambja Vallavolikogu algatas 29.06.2022 otsusega nr 49 Soinaste külas asuva Muru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu6. Muru kinnistule on registreeritud mitmeid kaitsealuseid liike. Seega leiame, et seda piirkonda tuleks käsitleda tervikuna kaasates ka Tani ja Muru kinnistud. Ei ole mõtet Tani kinnistule ümberistutust teha, kui see planeeringu alusel täis ehitatakse. Keskkonnaametile esitatud dokumentidest ei nähtu, et varasemalt meie 18.12.2025 kirjas soovitatud kaitsealuste liikide inventuur oleks teostatud. Seega jääb meie soovitus samaks. Tuleb teostada inventuur Karli, Tani ja Muru kinnistutel (inventuuri tellib arendaja). Inventuuri peab läbi viima vastavate liikide ekspert (botaanik), kes annab ülevaate, milline on liikide seisund praegu ning annab soovitusi ka edasisteks tegevusteks ja vajadusel ka leevendusmeetmeteks. Inventuuri aruanne peab sisaldama eksperthinnangut, kas ümberistutus on võimalik/vajalik ja mis mahus, arvestades alal planeeritavaid tegevusi ning ümberasustamise toimumisel ka meetoodikat, kuidas seda läbi viia (kuidas, millal ja kuhu taimed ümber asustatakse). Inventuuri andmete alusel saab luua edasi otsustada, kas ümberistutus on võimalik ja vajalik.	Lisatud projekti kooskõlastuste kausta	