



TAASTUSREMONT

Ajutise liikluskorralduse projekt

Seletuskiri

**Asukoht: Tallinna- Tartu -Võru-Luhamaa tee km 21,07-26.975
taastusremont**

Projekti tellija:

Tariston AS

Toompuiestee 35, Tallinn

Marko Mets

Tel +372 513 4214

Marko.Mets@tariston.ee

Projekteerija:

AS Signaal TM, 12394501

ELK000009, EEP002572

Liimi 3, 10621 Tallinn

Chris Müür

Tel +372 5667 7552

chris.myyr@signal.ee

Tallinn 2024

Sissejuhatus

Liikluskorraldusprojektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus riigimaanteel tasteremondi ajal T2 Tallinna- Tartu -Võru-Luhamaa tee km 21,07-26,975.

Ööpäevane sõidukite liiklussagedus põhimaanteel on 14003 sõidukit

Objektide ehitus koosneb järgnevatest etappidest :

1. Ettevalmistustööd
2. Mullatööd
3. Asfalteerimistööd
4. Mahasõidute ehitus
5. Liikluskorraldusvahendite paigaldus

1.Liikluskorraldus ja ohutus

Teetöödel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" ja Transpordiameti juhendi "Riigiteede ajutine liikluskorraldus. MA 2018-009" toodud nõuetest ja põhimõtetest.

Enne töödega alustamist tuleb ajutise liikluskorralduse projekt kooskõlastada Inseneriga ja Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonnaga.

Töövõtja määrab liikluskorralduse eest vastutavaks isikuks, Signaali TM AS esindaja Chris Määr, tel 5667 7552

Liikluskorralduse eest vastutav isik on kohustatud:

- planeerima ajutise liikluskorralduse ja kooskõlastama selle teomanikuga;
- korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele;

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

- vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;
- tööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja et neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliseks ümberkorraldamiseks;
- tööde lõpetamisel peab üles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse vastavalt teetööde kirjelduses toodud nõuetele.
- teetöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise kohta.
- liikluskorraldusvahendeid käitlev isik on objektil tee-ehitustööde tegemise ajal.
- Hoiatus- ja keelumärgid ning osutusmärgid 53 peavad olema kollasetaustalised. Samuti peavad olema kollasetaustalised ka lisateatetahvlid ja märgid 681, 682, 683, 684, 685b ja 686.

Kui märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päeva, peab selle paigaldama sarnaselt alaliselt paigaldatavate märkidega. Kui ühele toele või kõrvuti olevatel tugeudel on tee ristlõikes mitu

ühele poole suunatud märki, peab sõiduteepoolne või ülemine märk olema väiksema numbriga ja märgid peavad olema ühel kõrgusel. Liiklusmärk 158 „Teetööd“ pannakse alati kõige üles.

2. Infotahvlid teetöödest

Infotahvlite paigalduse asukohad on toodud välja objektide üldise tähistuse joonisel – **13637 TL 1-1**.

Infotahvlid 595a „Ajutise liikluskorralduse teave“ paigaldada enne tööde alustamist mõlemasse objekti otsa risti tee teljega. Tahvlite taustal kasutada kollast valgustpeegeldavat kile. Suurtähe kõrgus tahvritel on 200mm. Joonisel 1 on toodud infotahvli 595a kujunduse näide objekti põhjal.

1200x3000mm h=200



Joonis 1. Ajutise liikluskorralduse teave

Infotahvlid 595b „Ajutise liikluskorralduse teostaja teave“ (joonis 2) paigaldada enne tööde alustamist mõlemasse objekti otsa rööpselt tee teljega. Kasutada kollast mitte valgust peegeldavat kile. Kirje suurtähe kõrgus 25 mm. Joonisel 2 on toodud infotahvli 595b kujunduse näide objekti põhjal.

700x700mm h=25



Joonis 2. Ajutise liikluskorralduse teostaja teave

3. Kasutatavad joonised

Objektil tööde teostamiseks paigaldatakse enne ehitustööde teostamise alustamist liiklusmärgid ja infotahvlid vastavalt teetööde üldise tähistuse joonisele **13637 TL 1-1**.

Teetöödel rakendatakse vastavalt teostatavatele töödele täiendavalt liikuva iseloomuga tüüpjooniseid **13637 TL 1-2** ja **TL 1-3**

Vajadusel tuleb koostada täiendavad ajutise liikluskorralduse joonised ning need ka täiendavalt kooskõlastada.