



Lp Madis Kiibus
Caverion Eesti AS

180134/08.02.2018

Teatis

Objekt: AS Eesti Energia administratiivhoone. Kadaka tee 61/63, Tallinn

AMECON OÜ kontrollis objektil 06.02.2018 ventilatsioonisüsteemi SV1 (0-9. korrus) sissepuhke peakanalirõhku vastavalt standardile SFS 5512:1989 "Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaustilastointilaitoksissa".

Peakanalirõhk 06.2016	Peakanalirõhk 02.2018	Õhuhulga muutus*
70 Pa	130 Pa	+36%

*Kui õhujaoturite ja klappide asendid korrustel ei ole muutunud.

Kasutatud mõõtevahend:

Õhuparameetrite mõõtur VelociCalc Air Velocity Meter 9565-P, S/N:9565P1333021

Mõõtis: Lauri Koonverk

Lugupidamisega,

Lauri Koonverk
Mõõtetehnik
Ventilatsioonisüsteemid
505 32 71
lauri.koonverk@amecon.ee

Marko Nurmsalu
Osakonnajuhataja
Ventilatsioonisüsteemid
510 16 42
marko.nurmsalu@amecon.ee