

Peetri OÜ

Akrediteeritud mõõtelabor: Reg. nr. L206

Mõõtepersonal: Juhataja Aare Larin, valgustusmöödistajad Arvi Kask; Valdek Kuiger; Mati Lukk; Hannes Saaring
Kontaktandmed: Peetri OÜ Reg.nr.12250430 Pikk tn.55A 93812 Kuressaare

Peetri OÜ
Akrediteeritud mõõtelabor Peetri OÜ
Reg. nr. L206 Kuressaare 93812 Pikk tn.55A

Ehitise omanik: Hiiumaa Ametikoos

Omaniku aadress: Hiiumaa Pühalepa vald Suuremõisa

Ehitis: Hiiumaa Ametikoos hoone

Ehitise aadress: Hiiumaa Pühalepa vald Suuremõisa

VALGUSTUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL nr. L206/16-1

Mõõtmiste läbiviimise aeg 03.03.2016.a. vastavalt Peetri OÜ mõõtemetoodikale MM01-06 ja EVS-EN 12464 nõuetele.
Mõõtmisel on kasutatud luksmeetri HD9021 nr. 051198A anduriga HD9021 PHOT, kalibreerimistähtaeg 2017.a.

Ruumi nr.	Ruumi ja mõõtekoha nimetus	Valgustuse liik	Valgustustihedus (LX) EVS-EN 12464				Valgustustiheduse ühtlustus [†]	Valgustuse mõõtekõrgus m	Värviastus-indeks Ra	Märkused
			Mõõte-tulemus	Parandus-tegur (K)	Keskmine hooleväärtus	Norm.				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Ruum 013		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
2	Ruum 014		550	1,05	557	500		0,8	80	kortas
3	Ruum 015		550	1,05	557	500		0,8	80	kortas
4	Ruum 016		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
5	Ruum 017		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
6	Ruum 018		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
7	Ruum 021		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
8	Ruum 022		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
9	Ruum 023		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
10	Ruum 026		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
11	Ruum 027		550	1,05	577	500		0,8	80	kortas
12	Ruum 108		480	1,05	504	500		0,8	80	kortas
13	Ruum 118		280	1,05	294	300		0,8	80	ebapiisav
14	Ruum 119		290	1,05	305	300		0,8	80	kortas
15	Ruum 020		550	1,05	577	300		0,8	80	kortas
16	Ruum 121		280	1,05	294	300		0,8	80	ebapiisav
17	Ruum 122		270	1,05	283	300		0,8	80	ebapiisav
18	Ruum 130		95	1,05	100	100		0,8	80	kortas
19	Ruum 131		510	1,05	535	500		0,8	80	kortas

Mõõtmise teostasid:

Arvi Kask
allkirj

Mati Lukk
allkirj

PROTOKOLLI nr.L206/16-1 järg 1

Ruumi nr.	Ruumi ja mõttekoha nimetus	Valgustuse liik	Valgustustihedus (LX) EVS-EN 12464				Valgustustihedus		Valgustuse mõõtekõrgus m	Värviastus-indeks Ra	Märkused
			Mõõte-tulemus	Parandus-tegur (K)	Keskmine hooldeväärtus	Norm.	ühitlustegur	t			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
20	Ruum 132		300	1,05	315	300		0,8	80		korras
21	Ruum 133		150	1,05	147	200		0,8	80		ebapiisav
22	Ruum 134		120	1,05	126	100		0,8	80		korras
23	Ruum 135		120	1,05	126	100		0,8	80		korras
24	Ruum 136		550	1,05	577	500		0,8	80		korras
25	Ruum 137		220	1,05	231	200		0,8	80		korras
26	Ruum 138		550	1,05	577	500		0,8	80		korras
27	Ruum 139		550	1,05	577	500		0,8	80		korras
28	Ruum 140		290	1,05	305	300		0,8	80		korras
29	Ruum 143		550	1,05	577	500		0,8	80		korras
30	Ruum 144		550	1,05	577	500		0,8	80		korras
31	Ruum 202		600	1,05	630	500		0,8	80		korras
32	Ruum 203		600	1,05	630	500		0,8	80		korras
33	Ruum 205		600	1,05	630	500		0,8	80		korras
34	Ruum 206		120	1,05	126	300		0,8	80		ebapiisav
35	Ruum 207		290	1,05	304	300		0,8	80		korras
36	Ruum 208		600	1,05	630	500		0,8	80		korras
37	Ruum 209		340	1,05	357	300		0,8	80		korras
38	Ruum 210		600	1,05	630	500		0,8	80		korras
39	Ruum 212		280	1,05	294	300		0,8	80		ebapiisav
40	Ruum 213		170	1,05	178	300		0,8	80		ebapiisav
41	Ruum 214		220	1,05	231	300		0,8	80		ebapiisav
42	Ruum 215		230	1,05	241	300		0,8	80		ebapiisav
43	Ruum 216		210	1,05	220	300		0,8	80		ebapiisav
44	Ruum 217		600	1,05	630	500		0,8	80		korras
45	Ruum 218		600	1,05	630	500		0,8	80		korras

Mõõtmisi teostasid:

nimi

Kask

allkiri

nimi

Muuga

allkiri

Märkus: Kontrollmõõtmised on teostatud tühlades ruumides. Mõõdulistuse käigus tuvastati, et ruumides 118, 121, 122, 133, 206, 212, 213, 214, 215 ja 216 on kull ehitaja paigaldanud valgustitesse tehniliselt maksimaalse võimsusega valgusallikad, kuid töökohtade piisava valgustiheduse tagamiseks on vajalik lisada täiendavaid kohtvalgusteid (nt laualampe). Lõplikud kontrollmõõtmised saab teostada peale möbleerimist ja kohtvalgustite paigaldust.