

Via Stark OÜ
Supluse pst 6-2, Tallinn,
Harju maakond 11911

Teie L 28.12.2024 21:42

Meie 30.12.2024.a. nr 3-2.1/2024/7705

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et Viastark OÜ, registrikood 16104233, Supluse pst 6-2, Tallinn, Harju maakond 11911 osutab omanikujärelevalve teenust RMK metsateede ehitamisel järgmistel objektidel:

Riigihanke nimetus: „Juurdepääsutee silla ehitamise ja Keskluha tee rekonstrueerimise töödele omanikujärelevalve teenuse tellimine“ (viitenumber 279522)

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus, Registrikood 70004459, Sagadi k., Haljala v., 45403 Lääne-Viru maakond, RMK Metsataristu osakond, Metsa 2, Kose k., Jõhvi v., 41545 Ida-Viru maakond

Hankepingu periood: 21.05.2024-1.11.2024. Teenuse osutamiseks sõlmiti Omanikujärelevalve käsundusleping nr 3-2.5.5/2024/25 kogumaksumusega 2'988,00 eur, millele lisandub käibemaks.

Konsultandi Omanikujärelevalve meeskond:

Nimi	Positsioon Projektis
Mart Kaar	Sillaehituse omanikujärelevalve vastutav insener
Kaido Liik	Sillaehituse omanikujärelevalve abiinsener

Projekti käigus teostatud töömahud: Omanikujärelevalve teenuse osutamine ehitustööde raames teostatavatele töödele:

- Olemasoleva silla lammutamine ja utiliseerimine.
- Muldkeha ehitamine ja kaldasammaste taguse tagasitäitmine - 110 m³
- Munakividest kindlustuse rajamine kaldasammaste esiotstel ja koonustel - 50 m²
- Killustikust pealesõiduplaatile aluse ehitamine - 12 m²
- Killustik kaldasammaste ja gabioonide alla - 28 m²
- Purustatud kruusast teekatte ehitamine - 30 m²
- Injektsioonvaid R51 90mm (300kN, pikkus 8m) - 8 tk
- Injektsioonvaid R38 78mm (200kN, pikkus 9m) - 6 tk
- Betoonpindade impregneerimine (kaldasamba tiivad) - 20 m²
- Kaldasammaste ehitus (riigel, tagasein, tiivad), betoon C35/45 XF4 KK4 - 9 m³
- Pealesõiduplaatile ehitus, betoon C35/45 XF4 KK4 - 4,2 m³
- Teraskonstruksioonide valmistamine S355J2 - 11,8 t
- Tugiosad Trelleborg 250x200x20 (tüüp 0, min. 200kN, liikuvus +/-10mm) - 8 tk
- Deformatsioonivuugile kummist vuugilindi paigaldamine - 9,6 m
- Võõhüdrolatsioon - 28 m²
- Gabioonid (korrosiooni kaitsega terastraadist võrk Ø5mm) - 24 m³
- Puitkonstruktsioonid C24 +kinnitused C4 (ladepuud, dekiplaat, käsipuud ja piirded) +ehitus - 12 m³
- Puitkonstruktsioonide sügavimmutamine UC3 klass - 12 m³

- Liiklusmärkide nr 686a/b (suurusgrupp 2) paigaldamine - 4 tk
- Muru kasvualuse rajamine ja külv - 50 m²

Ehitustööde kogumaksumus: 217'865,32 eur, millele lisandub käibemaks.

Kinnitame, et Konsultandi ja tema meeskonna poolt tehti tööd sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK Metsataristu osakond juhataja